



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	138-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	09-08-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 138-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL MIERCOLES 09 DE AGOSTO DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.
 CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y MUY SOLEADO DESPEJADO POR LA TARDE.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 60 VOLQUETES DE 15 M3
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 01 CARGADOR S/NEUMATICO
 02 MOTONIVELADORAS
 01 RODILLO VIBRATORIO
 02 RETROEXCAVADORA
 01 MINICARGADOR
 01 TRACTOR D-8 S/O
 EQUIPO SUPERVISION:
 03 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
 01 MINIVAN

Recomendaciones:

ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 2+060 Y KM 2+183, LADO IZQUIERDO SE TIENE OPOSICION DE LA FAMILIA JULIAN RIVAS Y JUANA VILLAFUERTE, (CODIGO ABA-T-036) INDICAN QUE SI SE LES PAGO POR LAS AFECTACIONES, PERO QUE NO ESTAN DE ACUERDO CON LAS AREAS QUE SE LES COMPRO. DEBE DEMARCAR DERECHO DE VIA Y LA SUPERVISION, PARA QUE ESTAS FAMILIAS QUEDEN CONVENCIDAS DEL AREA DE TRABAJO DEL DESARROLLO DE LA OBRA Y NO SE TENGA INCONVENIENTES (MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE) CON EL DESARROLLO DE LA OBRA.

Auditoria Fecha De Creación:

09-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

10-08-2023



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

09-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 4+720

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA MCA

CDescripcion _____ :

RELLENO ESTRUCTURAL

1

01 RETROEXCAVADORA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

09-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+480

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA MCA

CDescripcion _____:

HABILITADO DE ACERO EN LOSA DE FONDO Y MUROS

ENCOFRADO DE MUROS

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

09-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+300

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA MCA

CDescripcion _____ :

TRAZO Y REPLANTEO

EXCAVACION DE ALCANTARILLA

01 RETROEXCAVADORA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-08-2023

3



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografía:

09-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+220

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion _____ :

TRABAJO DE CORTE EN LA PLATAFORMA (SECCION DE TRABAJO)

02 EXCAVADORAS S/O

32 VOLQUETES DE 15 M3

01 CAMION CISTERNA DE AGUA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-08-2023

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

09-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+300
OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TMC

CDescripcion _____ :

RELLENO Y COMPACTADO DE ALCANTARILLA
01 MINICARGADOR

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

09-08-2023

Actividades:

UBICACION : PROGRESIVA KM 2+330

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TMC 48"

CDescripcion _____ :

PERFILADO Y COMPACTADO PARA EMBOQUILLADO

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

09-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+330

CDescripcion

EMBOQUILLADO

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

09-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+200

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion _____ :

TRABAJO DE CORTE EN LA PLATAFORMA (SECCION DE TRABAJO)

01 EXCAVADORAS S/O

24 VOLQUETES DE 15 M3

01 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS

01 CAMION CISTERNA DE AGUA

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

09-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

09-08-2023

Actividades:

UBICACION: DME Nº 13

CDescripcion _____ :

EXTENDIDO DE MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE

01 EXCAVADORA S/O

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

10-08-2023

9



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

09-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 4+130

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE

TALLERES DEL SR. SOLIS

CDescripcion _____ :

10 01 EXCAVADORA S/O

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

10-08-2023