



# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA


Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	23	07 - 08 - 2023	Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	MOISES EDISON CALDERON BELTRAN



[Ver imagen completa](#)




[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)

**Asunto:**

el día de hoy se presento una lluvia moderada en km 12 y leve en km 18 hoy no se conto con cisterna hoy planta chancadora tubo reparación en faja transportadora primaria

**Conclusiones:**

se viene liberando las obras de arte por parte de la supervisión y se inicia labores en km 12 km 17+960 a km 18+200 se tiene controlado la sub rasante y compactación eficiente, ancho de vía con observación. km 18+300 a km 18+650 se tiene controlado la rasante, compactación con algunos puntos a reforzar

**Recomendaciones:**

recomendaciones no levantadas por el presente seguimiento

**Auditoria Fecha De Creación:**

07-08-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

10-08-2023

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

07-08-2023

### Actividades:

visitando el laboratorio de la supervisión

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

En la revisión no se encuentra algún técnico desarrollando algún ensayo.

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:

[Ver imagen completa](#)

### Foto3:

[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

07-08-2023

1



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

07-08-2023

**Actividades:**

verificación de labores en laboratorio de contratista

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

lab de suelos contrata

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

07-08-2023

2



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

07-08-2023

**Actividades:**

Mejoramiento de sub base: refinado de sub rasante

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

hoy no tenemos cisterna y el material compactado es afectado en su compactación ancho de vía ajustado : por cercanía del relleno a canal existente

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

07-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

07-08-2023

**Actividades:**

inicia actividades en progresiva 12+140 zona critica a 12+400 mantenimiento a sub rasante existente

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

intervención con 01 motoniveladora , rodillo topografía interviene en el trazo y replanteo

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

07-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De  
Fotografia:**

07-08-2023

**Actividades:**

sub rasante

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

18+420 colocacion de hormigon a sub rasnte 00

5

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

07-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

07-08-2023

### Actividades:

visita a planta chancadora

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

operaciones detenidas por rotura de faja transportadora  
se estima una interrupción de 2 horas

6

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

07-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

07-08-2023

### Actividades:

proceso de lavado de material en rio

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

el material es devuelto al rio donde la excavadora de da 4 vueltas para luego cargarlo en estado húmedo al volquete en esta operación se pierde la granulometría inicial del agregado a lavarse

7

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

07-08-2023