






## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
| <b>Confirma Bitacora:</b><br>Si  | <b>Nro Infor me:</b><br>24   | <b>Fecha Infor me:</b><br>08 - 08 - 2023   | <b>Nombre De La Obra:</b><br>Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada) | <b>Personal Encargado:</b><br>MOISES EDISON CALDERON BELTRAN   |  |  |
| <b>Foto Bitacora:</b><br> | <b>Foto Bitacora 2:</b><br> | <b>Foto Bitacora 3:</b><br> | <b>Foto Bitacora 4:</b><br><a href="#">Ver imagen completa</a>  | <b>Foto Bitacora 5:</b><br><a href="#">Ver imagen completa</a> | <b>Foto Bitacora 6:</b><br><a href="#">Ver imagen completa</a> |  |

**Asunto:**

el día de hoy se tiene al equipo de pata de cabra  
el día de hoy llega la comisión del órgano de control interno

**Conclusiones:**

el día de hoy se tomará en cuenta las partidas que requieran la compactación sobre suelos arcillosos  
la planta de chancado se encuentra en producción

**Recomendaciones:**

supervisión : apunta contaminación por polución, contaminación sonora deben ser atenuadas

**Auditoria Fecha De Creación:**

09-08-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

11-08-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

08-08-2023

### Actividades:

visita a laboratorio de suelos

### CDescripcion

se toma lista a los técnicos presentes  
se verifica muestreo de suelos y clasificación de granulometría de rocas

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:

[Ver imagen completa](#)

### Foto3:

[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

08-08-2023

1



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

08-08-2023

**Actividades:**

visita a botadero

**CDescripcion :**

se verifica la conformación de plataforma del DEM utilizando minicargador y rodillo liso

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

08-08-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

08-08-2023

**Actividades:**

mejoramiento de sub rasante refine de coronación

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

progresiva 17+940 a 18+400 conformación de sub rasante a nivel de coronación lado izquierdo maquinaria empleada en el lugar ; 10 motoniveladora, 01 rodillo liso

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

08-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

08-08-2023

### Actividades:

verificación de labor de topografía

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

se verifica el emplantillado de coronación por la cuadrilla de topografía de la constructora y de la supervisión.

4

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:

[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

08-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

08-08-2023

### Actividades:

mejoramiento de sub rasante; corte de plataforma izq 0.40 m con maquina

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

19+400 se verifica el corte a maquina y eliminación del material conformado por la plataforma existente

5

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

08-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

08-08-2023

### Actividades:

mejoramiento de sub rasante en zona urbana

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

progresiva 12+380 ( zona urbana ) se verifica la autorización de supervisión para intervenir en la presente zona crítica por presentar una zona con depresión respecto a las calles urbanas y afecto de humedad, zonalmente se tiene buen clima.

6

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:

[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

08-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

08-08-2023

### Actividades:

mejoramiento de subrasante: compactación a nivel de corte

### CDescripcion

compactación con para de cabra en 18+660 a 18+700  
se ha instalado el accesorio para el rodillo liso y llevarlo a rodillo pata de cabra y se realiza 8 ciclos en el proceso de compactación en suelos arcillososa

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

08-08-2023

7





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

08-08-2023

### Actividades:

roca de grandes dimensiones que requiere ser enterrada o rota para su eliminación.

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

19+160 señalización de zona en peligro por obstáculo en vía liberada.

8

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

08-08-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

08-08-2023

**Actividades:**

mejoramiento de sub rasante con material de cantera: refine de la sub rasante

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

12+380 a 12+120 se procede a colocar un refine a la sub rasante  
maquinara utilizada: 01 motoniveladora, 01 rodillo liso, 01 retroexcavadora, 01 camion cisterna.

9

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

08-08-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

08-08-2023

**Actividades:**

verificación de asistencia del personal

**CDescripcion :**

a la fecha se solicita el acceso del cuaderno de obra a la contrata, de la cual solo se tiene acceso a registro escrito

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

09-08-2023

10