



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 47	<b>Fecha Informe:</b> 1 0 - 0 8 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

#### Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 10 DE AGOSTO DEL 2023

#### Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) EN LOS KMS.12+220, 15+570, 40+580, 41+080 Y 55+300.  
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 4+467, 15+151, 15+991, 18+800, 19+031 Y 37+300.  
SE REALIZAN LOS TRABAJOS PARA EL PASE PROVISIONAL EN EL KM. 36+120, PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE HUAMBISHA.  
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+500.  
SE RECORRIO LA OBRA DESDE CABANA HASTA TAUCA CON LA JRD, CONTRATISTA Y SUPERVISION.  
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

#### Recomendaciones:

AGILIZAR EL ITS DE LOS DMEs N°41 y 43 EN LA DGAAM.  
AGILIZAR EL ADICIONAL N°16 (PASES DE AGUA).  
AGILIZAR LA DEFINICION DE MEJORAMIENTOS A NIVEL DE SUBRASANTE (DIRECCION DE ESTUDIOS).

#### Auditoria Fecha De Creación:

11-08-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

11-08-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografia:

11-08-2023

### Actividades:

BADEN KM. 4+467

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

PERSONAL 06

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

10-08-2023

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografia:

11-08-2023

### Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) KM. 12+220.

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
13 VOLQUETES  
04 PERSONAL

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

10-08-2023