



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 27	<b>Fecha Informe:</b> 11-08-2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	<b>Personal Encargado:</b> MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	--

<b>Foto Bitacora:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
---	---	---	---	---	--

**Asunto:**

continuamos con encargado de residencia ing Cesar Yanque en las labores de excavación se encuentra líneas abandonadas de agua 6" clase 10 suelos con arcilla son compactadas utilizando rodillo pata de cabra con 12 circuitos de repaso. El día de hoy se recibe el acta de visita del Organismo de Control Interno

**Conclusiones:**

se espera la llegada del nuevo Residente, el cuaderno de obra ha detenido sus asientos en la fecha 8 de agosto terminado de colocar el mejoramiento de sub rasante se procede a ejecutar las obras de arte por parte se las residencia.

**Recomendaciones:**

se recomienda realizar el control de calidad del material producido en la chancadora, a la especialista de suelos de la residencia  
no se tiene un especialista en control de calidad en residencia  
se solicita a la entidad gestión para intervenir la progresiva 0+00 que la residencia solicita como entrega de terreno.

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b> 11-08-2023	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b> 14-08-2023
---	--

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De  
Fotografia:**

11-08-2023

**Actividades:**

Mejoramiento de Sub rasante

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

12+120 a 11+920 regado de superficie  
12+130 a 12+230 lastrado y compactación; retiro de piedras mayores a 2"

1

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

11-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

11-08-2023

### Actividades:

Mejoramiento de sub rasante: refine de sub rasante

### CDescripcion

progresiva 12+600 control topográfico, lastrado de superficie y compactación de plataforma

2

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

11-08-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

11-08-2023

**Actividades:**

visita a chancadora  
control de polucion, agua de canal

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

equipos: 02 excavadoras, 01 cargador,

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

11-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

11-08-2023

### Actividades:

visita de oci, equipo de Supervisión, equipo de Residencia y monitor a chancadora en su etapa de producción

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

visita de revisión de operatividad de planta chancadora, en esta se aprecia el riego de agua por un personal de esta manera atenuando la producción de polvo, quedando la producción de ruido en tarea de disminución.

4

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

09-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

11-08-2023

### Actividades:

visita a oficina de control de chancadora

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

El departamento de ingeniería de la contratista el equipo de la supervisión , el OCI y el monitor revisan la operatividad de la planta chancadora el cual se observa el ruido que emite así como el polvillo que se esparce a sembríos vecinos

5

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

09-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

11-08-2023

### Actividades:

visita al laboratorio de suelos de Residencia

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

el labor de ensayo de densidad proctor y cbr: se ha verificado la asistencia de los técnicos y las labores de control a su cargo  
el ingeniero Roberto se encuentra de bajada

6

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

10-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

11-08-2023

### Actividades:

Mejoramiento de sub rasante

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

Progresiva 18+560 refine de sub rasante: maquinarias encontradas; 01 motoniveladora, 01 rodillo liso, 01 minicargador el equipo de topografía de la residencia y la supervisión ha realizado tareas conjuntas.

7

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

11-08-2023





**Fotos:**