





## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 047	<b>Fecha Informe:</b> 09 - 08 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

<b>Foto Bitacora:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
---	---	--	--	--	--

#### Asunto:

REPORTE N° 047 - 09 DE AGOSTO DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

#### Conclusiones:

MEDIANTE EL PRESENTE ASIEN TO INDICAMOS QUE EL DIA DE HOY SE REALIZO TRABAJOS DE IMPRIMACION DE BASE GRANULAR REPARADA EN EL KM 26+680 AL KM 27+000, ASI MISMO VACEADO DE TAPAS DE CONCRETO DE CUNETAS TIPO V UBICADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+500 AL KM 27+550, CON RESPECTO A LA PLANTA DE ASFALTO, EL DIA DE HOY EL PERSONAL TECNICO SE TUVO QUE MOVILIZAR A LA CIUDAD DEL CUSCO PARA ADQUISICION DE RESPUESTOS CORRESPONDIENTES, CON EL FIN DE CONTINUAR LAS ACTIVIDADES DE CARPETA ASFALTICA EL DIA DE MAÑANA.

CON CARTA N° 149 – 2023 – CVW, ALCANZAMOS LA RELACION DE SCTR DEL PERSONAL PARA EL PERIODO DE AGOSTO – 2023, MEDIANTE CARTA N° 148 – 2023 – CVW, ALCANZAMOS REPLANTEO DE DESCARGA TRAMO 12, ADICIONAL 05, CON EL FIN DE EVALUACION Y APROBACION DE ENCONTRARLO CONFORME.

EN REFERENCIA AL ASIEN TO 1197 DEL CONTRATISTA SOBRE LA CARTA N° 149 – 2023 – CVW CON LA RELACION DE SCTR DEL PERSONAL PARA EL PERIODO DE AGOSTO – 2023, ESTA SERA REVISADA Y SEGUN ELLO SE DARÁ LA CONFORMIDAD. SOBRE LA CARTA N° 148 – 2023 – CVW CON EL REPLANTEO DE DESCARGA TRAMO 12, ADICIONAL 05, ESTA SERA REVISADA Y EVALUADA SEGUN ELLO SE EMITIRÁ LA OPINIÓN QUE CORRESPONDA. SE REITERA AL CONTRATISTA QUE, EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EL PLAN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL ES FUNDAMENTAL Y OBLIGATORIA ACORDE A SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN TAL VIRTUD SE REITERA ACATAR LA DISPOSICIÓN REITERATIVA. SE CONTINÚA VERIFICANDO FALLAS EN LA ATENCIÓN DE APOYO LOGÍSTICO EN CAMPO, POR LO QUE ESTOS IMPASES DEBEN SER CORREGIDOS CON LA CELERIDAD DEL CASO PARA PROSEGUIR CON PREMURA LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS PENDIENTES TODA VEZ QUE, EL AVANCE FÍSICO A LA FECHA ES MUY DEFICIENTE. TENIENDO EN CUENTA QUE, UN TRAMO DE LA VÍA EN INTERVENCIÓN SE ENCUENTRA ASFALTADA EN DOS CAPAS, EL CONTRATISTA DEBE INICIAR CON LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL, PARA TAL EFECTO DEBE PRESENTAR CON URGENCIA LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO, LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD Y CERTIFICADOS DE GARANTÍA CORRESPONDIENTES.



**Recomendaciones:**

Se aprecia la falta de control en el uso de epp por parte de la contratista, así mismo en cuanto a la salud de personal tanto de contratista y supervisión se nota la ausencia de mascarillas de protección, en los trabajos de exposición de gases.

**Auditoria Fecha De Creación:**

14-08-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

14-08-2023

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX  
WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

09-08-2023

**Actividades:**

IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

prog. 26+895

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

09-08-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

09-08-2023

**Actividades:**

contrucción de muro reforzado

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

29+180, excavación manual y nivelación

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

08-08-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

09-08-2023

**Actividades:**

Entrega de EPP

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

09-08-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

09-08-2023

**Actividades:**

IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

prog. 26+895

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

09-08-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

09-08-2023

**Actividades:**

Contrucción de cunetas tipo V

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

prog. 27+580

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

09-08-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

09-08-2023

**Actividades:**

Cuneta tipo V

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

prog. 27+580

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

09-08-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

09-08-2023

**Actividades:**

PLANTILLADO

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

prog. 27+080

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

09-08-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

09-08-2023

**Actividades:**

Cuneta tipo V

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

prog. 27+580

8

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

09-08-2023