



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 048	Fecha Informe: 1 0 - 0 8 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: 	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa	

Asunto:

REPORTE N° 048 - 10 DE AGOSTO DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



Conclusiones:

EL DÍA DE HOY SE HA COLOCADO LA SEGUNDA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 25+150 AL KM 25+620 CARRIL DERECHO Y ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 25+210 AL KM 25+650 CARRIL IZQUIERDO. PARA EL DÍA DE MAÑANA SE CONTINUARÁ CON LA PRIMERA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+360 AL KM 26+650 AMBOS CARRILES. SE VIENE TRABAJANDO LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE DAÑADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+300 AL KM 27+700. CON RESPECTO AL ADICIONAL N°06 SE VIENE EJECUTANDO EL VACIADO DE TAPAS DE CUNETAS TIPO 5 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+500 AL KM 27+550 PAÑOS INTERMEDIOS. SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA CON APOYO DE UN CISTERNA PARA EVITAR LA POLUCIÓN EN LOS TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN. MEDIANTE CARTA N° 150 - 2023 - CVW, SE TRAMITA LA PRESTACION ADICIONAL N° 09, POR MODIFICACION EN LA ZONA DE MSR KM 29+190.13, EL CUAL SOLICITAMOS SU REVISION PARA CONTINUAR EL TRAMITE ESTABLECIDO EN EL RLCE.

MEDIANTE EL PRESENTE ASIEN TO SOLICITAMOS LA EJECUCION DE MAYORES METRADOS PARA LA PARTIDA 510.A.2 CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO T2- TRIANGULAR, EN EL CUAL MEDIANTE EL REPLANTEO PRESENTADO MEDIANTE CARTA 067 - 2023 - CVW, SE DETECTO UN MAYOR METRADO DE 92.63 ML, EL CUAL SE SOLICITA SU AUTORIZACION PARA PODER PROGRAMAR LA EJECUCION CORRESPONDIENTE

EN REFERENCIA AL ASIEN TO 1201 DEL CONTRATISTA SOBRE LA CARTA N° 150 - 2023 - CVW CON LA PRESTACION ADICIONAL N° 09, POR MODIFICACION EN LA ZONA DE MURO DE SUELO REFORZADO KM 29+190.13, LA SUPERVISION REALIZARA LA REVISION Y EVALUACION SEGUN ELLO SE EMITIRA LA OPINION CORRESPONDIENTE PARA CONTINUAR EL TRAMITE ESTABLECIDO EN EL RLCE. EN LA FECHA SE VERIFICA AVANCE FISICO DE OBRA ACORDE A LO PROGRAMADO Y MEJORA SUSTANCIAL CON RESPECTO A JORNADAS ANTERIORES, ESPERANDO CONTINUE ESTA ACTITUD DE PARTE DEL CONTRATISTA Y QUE LOS EQUIPOS QUE SE UTILIZAN EN CAMPO SE ENCUENTREN EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERATIVIDAD. SE DISPONE AL CONTRATISTA PROCEDER CON LA EJECUCION DE LOS MUROS DE SUELO REFORZADO EN LAS PROGRESIVAS PROGRAMADAS, ASI COMO LA CONCLUSION DEL COLOCADO DE BASE GRANULAR Y LAS PARTIDAS SUBSECUENTES ENTRE LAS PROG. KM 23+300 AL KM 23+700 PARA EVITAR LA CONTAMINACION DEL MATERIAL AGREGADO QUE SE UTILIZA EN LA PRODUCCION DEL MAC Y GENERACION DE CONFLICTOS SOCIALES.

ACLARACION: CON ASIEN TO N° 1202 SE REGISTRA EL PRIMER ASIEN TO DE LA PRESENTE JORNADA DE LA SUPERVISION, LA MISMA CORRESPONDE AL NUMERO DE ASIEN TO 1203, EN TAL VIRTUD, QUEDA ACLARADA EL NUMERO DE ASIEN TO POR HABER VERIFICADO CON EL MISMO NUMERO OTRO REGISTRO EL CONTRATISTA REFERIDO A LA EJECUCION DE MAYORES METRADOS. EN RELACION AL ASIEN TO N° 1202 DEL CONTRATISTA SOBRE LA EJECUCION DE MAYORES METRADOS PARA LA PARTIDA 510.A.2 CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO T2- TRIANGULAR, EN EL CUAL MEDIANTE EL REPLANTEO PRESENTADO MEDIANTE CARTA 067 - 2023 - CVW, INDICA LA PRESENCIA DE UN MAYOR METRADO DE 92.63 ML, AL RESPECTO LA SUPERVISION REALIZARA LA REVISION Y EVALUACION CORRESPONDIENTE SEGUN ELLO SE EMITIRA LA OPINION Y LA AUTORIZACION PARA SER EJECUTADA SI EL CASO AMERITA.

Recomendaciones:

POr diferentes motivos se retrasan los trabajos en el dia, para la colocacion de MAC, siempre son temas logisticos, asi mismo el uso de mascarillas se da de forma parcial en el frente de asfaltado

Auditoria Fecha De Creación:

14-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

14-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-08-2023

Actividades:

Colocación de MAC

CDescripcion _____ :

prog. 24+120, equipo operativo y listo para iniciar trabajos

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

10-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-08-2023

Actividades:

Seguridad y control de trafico

CDescripcion _____ :

Prog. 24+990

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

10-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-08-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

10-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-08-2023

Actividades:

colocación de MAC

CDescripcion _____ :

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

10-08-2023