



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 049	Fecha Informe: 1 1 - 0 8 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 049 - 11 DE AGOSTO DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EL DÍA DE HOY SE HA COLOCADO LA PRIMERA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+360 AL KM 26+760 CARRIL DERECHO. PARA EL DÍA DE MAÑANA SE CONTINUARÁ CON LA PRIMERA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+360 AL KM 26+760 CARRIL IZQUIERDO Y ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+760 AL KM 27+000 AMBOS CARRILES. SE VIENE TRABAJANDO LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE DAÑADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+300 AL KM 27+700 Y ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+700 AL KM 28+100. CON RESPECTO AL ADICIONAL N°06 SE VIENE EJECUTANDO EL ENCOFRADO DE TAPAS DE CUNETAS TIPO 5 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+550 AL KM 27+600. SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA CON APOYO DE UN CISTERNA PARA EVITAR LA POLUCIÓN EN LOS TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN.

EN REFERENCIA AL ASIENTO 1205 DEL CONTRATISTA SOBRE EL REGISTRO DEL AVANCE FÍSICO EN CAMPO, LA SUPERVISIÓN VERIFICA LOS TRABAJOS Y DA LA CONFORMIDAD A LA MISMA. RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE PARTIDAS PARA LA JORNADA SIGUIENTE, ES IMPERATIVO QUE, SE GARANTICE EFECTIVAMENTE LA OPERATIVIDAD DE TODOS LOS EQUIPOS TANTO DE LA PLANTA DE ASFALTO, EL TREN DE ASFALTO Y OTROS CONEXOS, ASIMISMO, LOS MATERIALES DEBEN ESTAR CON EL ABASTECIMIENTO ADECUADO Y PERMANENTE. CON CARTA N° 127-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 08.08.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD EL INFORME MENSUAL N° 23 DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA – JULIO 2023. CON CARTA N° 128-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 08.08.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD EL INFORME MENSUAL AMBIENTAL N° 23 DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA – JULIO 2023. CON CARTA N° 129-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 07.08.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD EL INFORME TÉCNICO PRELIMINAR RESPECTO A EVALUACIÓN DE ZONA DE DERRUMBE KM 29+687 AL KM 29+733.

Recomendaciones:

Se nota la presencia de riego y el control de partículas suspendidas, así mismo es necesario el control del uso de EPPs en obras, debido a que se realiza trabajos con mezcla asfáltica y no se lleva el correcto uso de mascarillas



Auditoria Fecha De Creación:

14-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

14-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-08-2023

Actividades:

limpieza de plataforma para colocación de MAC

CDescripcion_____:

Prog. 26+400

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-08-2023

Actividades:

colocación de MAC

CDescripcion _____ :

Prog. 25+360

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

10-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-08-2023

Actividades:

limpieza de plataforma para colocación de MAC

CDescripcion _____ :

Prog. 26+400

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-08-2023

Actividades:

Colocación de MAC

CDescripcion _____ :

prog. 26+400, carril derecho primera capa

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-08-2023

Actividades:

colocación de MAC

CDescripcion _____ :

prog. 26+360

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-08-2023

4

5