



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	139-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	10-08-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>

#### Asunto:

INFORME N° 139-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL JUEVES 10 DE AGOSTO DEL 2023

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.

CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y MUY SOLEADO DESPEJADO POR LA TARDE.

#### Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.  
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:  
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS  
 60 VOLQUETES DE 15 M3  
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA  
 01 CARGADOR S/NEUMATICO  
 02 MOTONIVELADORAS  
 01 RODILLO VIBRATORIO  
 02 RETROEXCAVADORA  
 01 MINICARGADOR  
 01 TRACTOR D-8 S/O  
 EQUIPO SUPERVISION:  
 03 CAMIONESTAS PICK UP 4X4  
 01 MINIVAN

#### Recomendaciones:

NINGUNA.

#### Auditoria Fecha De Creación:

10-08-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

14-08-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

10-08-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 10+692

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

EXCAVACION DE ESTRUCTURA

1

01 RETROEXCAVADORA

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

10-08-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

10-08-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 11 + 300

VACIADO DE CONCRETO

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

01 MINICARGADOR

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

10-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

10-08-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 4 + 720

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA MARCO DE CONCRETO ARMADO

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

RELLENO ESTRUCTURAL

02 VIBROAPISONADOR

3

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

10-08-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De**

**Fotografia:**

10-08-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 4+200 (TALLERS DEL SR. SOLIS)

MOVIMIENTO DE TIERRAS

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

TRABAJO DE CORTE EN LA PLATAFORMA (SECCION DE TRABAJO)  
02 EXCAVADORAS S/O  
32 VOLQUETES DE 15 M3  
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

10-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

10-08-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 4+200

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

TRASLADO DE GRUA.  
RETIRO DE CABLE DE VIGILANCIA

5

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

10-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De**

**Fotografia:**

10-08-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 4+135

SR. MANUEL VILLAFUERTE

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PROGRAMAR DEMOLICION Y REUBICACION DE ACOMETIDA DE MEDIDOR ELECTRICO

6

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

11-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografia:

10-08-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+800

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

TRABAJO DE CORTE EN LA PLATAFORMA (SECCION DE TRABAJO)  
01 EXCAVADORAS S/O  
24 VOLQUETES DE 15 M3  
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

11-08-2023

7





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

10-08-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+300

MOVIMIENTO DE TIERRAS - ELIMINACION DE MATERIAL DE CORTE

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

01 EXCAVADORA S/O  
04 VOLQUETES DE 15 M3

8

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

11-08-2023