



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	141-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	12-08-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 141-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL SABADO 12 DE AGOSTO DEL 2023

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.

CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y MUY SOLEADO DESPEJADO POR LA TARDE.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.

SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:

05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS

60 VOLQUETES DE 15 M3

03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA

01 CARGADOR S/NEUMATICO

02 MOTONIVELADORAS

01 RODILLO VIBRATORIO

02 RETROEXCAVADORA

01 MINICARGADOR

01 TRACTOR D-8 S/O

EQUIPO SUPERVISION:

03 CAMIONESTAS PICK UP 4X4

01 MINIVAN

Recomendaciones:

NINGUNA

Auditoria Fecha De Creación:

13-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

14-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

12-08-2023

Actividades:

UBICACION: DME 7

CDescripcion_____:

ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-08-2023

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

12-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+ 920

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TMC

CDescripcion _____ :

RELLENO ESTRUCTURAL

2

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

12-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

12-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+139

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TMC 36 plg

CDescripcion _____ :

3

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

12-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

12-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+680

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA S/O
10 VOLQUETES DE 15 M3
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

12-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

12-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+300

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TMC

CDescripcion _____ :

VACIADO DE ALEROS

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

12-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

12-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 10+692

OBRAS DE ARTE - TMC DE 36"

CDescripcion _____ :

TRAZO Y REPLANTEO DE ALEROS

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

12-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

12-08-2023

Actividades:

UBICACION : PROGRESIVA KM 3+160
MOVIMINETO DE TIERRAS - BANQUETA DE CORTE

CDescripcion _____ :

TRABAJO DE CORTE EN LA PLATAFORMA (SECCION DE TRABAJO)
02 EXCAVADORAS S/O
32 VOLQUETES DE 15 M3
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

12-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

12-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 2 +950

OBRAS DE ARTE - TMC DE60"

CDescripcion _____ :

ENCOFRADO Y EMBOQUILADO DE ALCANTARILLA

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

12-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-08-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion _____ :

9

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

13-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-08-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE MAQUINARIA

CDescripcion _____ :

10

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

13-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-08-2023

Actividades:

UBICACION : PROGRESIVA KM 10+300

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE EN PLATAFORMA

CDescripcion :

01 EXCAVADORAS S/O
24 VOLQUETES DE 15 M3
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

11

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

12-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

13-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 3+160

CDescripcion _____ :

MOVIMIENTO DE TIERBANQUETA DE CORTE

12

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

12-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-08-2023

Actividades:

UBICACION: KM 03+000

MANTENIMIENTO DE VIA

CDescripcion _____ :

PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO.

01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO LISO VIBRATORIO
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

13

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

12-08-2023