



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	142 - 2023- ABAN CAY- NAC M - ESC- DO PVN- MTC	13 - 08 - 2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 142-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL DOMINGO 13 DE AGOSTO DEL 2023
 REUNION DE TRABAJO - SECTOR SANTA ROSA

Conclusiones:

REUNION REALIZADA EN LA PLATAFORMA DEL SECTOR SANTA ROSA.

PRESENTES :

PREFECTO Y SUB PREFECTO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY

REPRESENTANTES DE CRTG - CONTRATISTA

REPRESENTANTES DE LA SUPERVISION.

OFICINA DE DERECHO DE VIA - PVN

POBLACION BENEFICIARIA.

SOLICITARON CONOCER EL EXPEDIENTE TECNICO EN ESTE TRAMO KM 0+230 AL KM 0+350 (CORTE DEL ANILLO SEGUN DISEÑO)

SOLICITAN CONOCER A QUIENES (VECINOS) SE ADQUIRIO PARA EL DERECHO DE VIA.

SOLICITARON ALTERNATIVAS DE SOLUCION, CON RESPECTO AL ACCESO DE LA PARTE ALTE, YA QUE SEGUN CONOCEN QUE ESTE ACCESO QUEDARIA "COLGADO" UNOS 8 METROS.

CONFORMARON UN COMITE PARA QUE PARTICIPEN EN UNA MESA TECNICA DE TRABAJO PARA ENCONTRAR UNA SOLUCION A ESTE PROBLEMA DEL ACCESO.

SE ACORDO CON PRESENCIA DE LAS AUTORIDADES PRESENTES, QUE LA REUNION SE LLEVARA ACABO ESTE MARTES PARA ENCONTRAR UNA SOLUCION TECNICE VIABLE A ESTE INCONVENIENTE.

Recomendaciones:

EL CONTRATISTA Y LA SUPERVISION DEBEN ESTAR PRESENTES EN ESTA REUNION DE MESA TECNICA DE TRABAJO, PARA LO CUAL DEBEN LLEVAR LOS PLANOS Y PROPUESTAS EN MEDIO MAGNETICO PARA VISUALIZAR EN PANTALLA O ECRAM, COMO SE ACORDO EN LA REUNION.



Auditoria Fecha De Creación:

13-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

14-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

13-08-2023

Actividades:

UBICACION: KM 0+230

SECTOR SANTA ROSA

CDescripcion_____:

REUNION CONVOCADA POR EL COMITE DE FISCALIZACION

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

13-08-2023