



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 50	Fecha Informe: 14 - 08 - 2023	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Taucá - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Taucá - Pallasca	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	---	--	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 5:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 6:  Ver imagen completa
---	---	---	---	---	---

Asunto:
INFORME DE CAMPO DEL 14 DE AGOSTO DEL 2023.

Conclusiones:
SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 12+220, 15+570, 36+040, 40+550 Y 41+050.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 4+467, 9+172, 18+800, 19+031, 19+290 Y 37+300.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+500.

Recomendaciones:
AGILIZAR EL ADICIONAL N°16 (PASES DE AGUA DE FECHA 05/08/2023.)
AGILIZAR LA DEFINICION DE MEJORAMIENTOS A NIVEL DE SUBRASANTE (DIRECCION DE ESTUDIOS DE PVN.)
AGILIZAR EL PAGO A LOS PROPIETARIOS DE SUS PREDIOS (DIRECCION DE DERECHO DE VIA).

Auditoria Fecha De Creación: 15-08-2023	Auditoria Fecha De Edición: 15-08-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

14-08-2023

Actividades:

REUNION MUNICIPALIDAD DE CABANA.
ASUNTO: INFORMACION DE REDES DE AGUA Y DESAGUE.

CDescripcion _____ :

1 ALCALDE, SUPERVISION Y CONTRATISTA.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

14-08-2023

Actividades:

MURO MCA KM. 18+800

CDescripcion _____ :

2 PERSONAL 06

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

14-08-2023

Actividades:

MURO MCA KM. 37+300.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 MEZCLADORA
01 VIBRADOR DE CONCRETO
10 PERSONAL

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

15-08-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM 40+550.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 CARGADOR
13 VOLQUETES
05 PERSONAL

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

15-08-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 41+050.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
12 VOLQUETES
04 PERSONAL

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

14-08-2023