



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	144-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	15-08-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 144-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL MARTES 15 DE AGOSTO DEL 2023

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.

CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y MUY SOLEADO DESPEJADO POR LA TARDE.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE OBRA PARA VERIFICAR Y DAR SOLUCION A LOS DIFERENTES PROBLEMAS QUE IMPIDEN EL DESARROLLO DE LA OBRA.

ENTRE LAS PROGRESIVA KM 0+240 AL KM 4+190

PRESENTES:

ING. EDO RAMOS COPA - ADM. DE CONTRATO DE LA DIRECCION DE OBRAS DE PVN
 ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISION Y CONTRATISTA (PRESNTE GERENTE DE OBRA DEL CRTG MR. SHU)
 REPRESENTANTES DE LA DIRECCION DE DERECHPO DE VIA DEL PROVIAS NACIONAL

Recomendaciones:

SE TUVO ADEMAS UNA REUNION POR LA TARDE CON EL PREFECTO REGIONAL Y REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL, PARA DAR SOLUCION AL ACCESO VEHICULAR DEL SECTOR SANTA ROSA.

LA PROPUESTA DE SOLUCION, ES POR INICIATIVA DE LOS BENEFICIARIOS O SOCIEDAD CIVIL, EN ADQUIRIR MAYOR AREA DE TERRENO CIRCUNDANTE AL ANILLO VIAL PARA UN ACCESO VEHICULAR EN PENDIENTE (RAMPA) Y SUPERAR LA DIFERENCIA DE ALTURA PARA CONSERVAR EL ACCESO, SE ACORDO QUE MAÑANA LOS ESPECIALISTAS DE TOPOGRAFIA ACOMPAÑARAN A ESTOS REPRESENTANTES DEL SECTOR SANTA ROSA, PARA DEMARCAR LAS AREAS ADQUIRIDAS POR DERECHODE VIA Y ADEMAS MARCAR EL MAYOR AREA QUE SE NECESITA PARA ESTE ACCESO VEHICULAR (5 METROS).

MAÑANA SE CONTINUARA CON EL RECORRIDO APARTIR DE LAS 8:00 AM



Auditoria Fecha De Creación:

15-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

16-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

15-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+320

CDescripcion_____:

VERIFICACION DEL TRAMO INICIAL, SECTOR SANTA ROSA CON RESPECTO AL ACCESO DE LAS VIVIENDAS DE LA PARTE ALTA, YA QUE EL CORTE DEJARIA AL ACCESO "COLGADO" MAS DE 10 METROS.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

15-08-2023

Actividades:

UBICACION: KM 4+000 L/I

CDescripcion _____ :

ACCESO Y MURO DE CONTENCIÓN.

PROPUESTA DE MURO ZAPATA INVERTIDA Y VERIFICACION DEL ANCHO DE ACCESO VEHICULAR (BERMA)

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

15-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+130

CDescripcion_____:

SE TIENE DOS LOTES QUE NO ACEPTAN TRATO DIRECTO PARA LA ADQUISICION (UN SOLO DUEÑO)

PROCEDE LA EXPROPIACION Y PARALELAMENTE DEBE AGOTARSE EL DIALOGO PARA LA ADQUISICION.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

15-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+300

OBRAS DE ARTE - ALCANATRILLA TIPO MCA

CDescripcion _____ :

HABILITADO DE ACERO EN LOSA INFERIOR Y MUROS, ASI COMO EN ALEROS DE SALIDA

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

15-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+480
OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA

CDescripcion_____:

ENCOFRADO DE CAJA DE RECOLECCION

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

15-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+733

OBRAS DE ARTE - ALCATARILLA TMC DE 36"

CDescripcion _____ :

VACIADO DE EMBOQUILLADO ENTRADA Y SALIDA

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

15-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+735

MOVIMIENTO DE TIERRAS - MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE

CDescripcion _____ :

PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO.
01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO LISO VIBRATORIO
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

15-08-2023

Actividades:

UBICACION: OFICINA DE DERECHO DE VIA.

CDescripcion _____ :

REUNION DE LA MESA TECNICA PARA DAR SOLUCION AL ACCESO DEL SECTOR SAN ROSA:

SE PRESENTO EL PREFECTO REGIONAL DE ABANCAY
ING. EDO RAMOS COPA - ADM. DE CONTRATO DE LA DIRECCION DE OBRAS DE PVN
COMITE DE FISCALIZACION DE OBRA.
REPRESENTANTES DEL SECTOR SANTA ROSA
ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISION Y CONTRATISTA
REPRESENTANTES DE LA DIRECCION DE DERECHPO DE VIA DEL PROVIAS NACIONAL

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

15-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 3+690

MOVIMIENTO DE TIERRAS - ZONA INESTABLE

CDescripcion :

01 EXCAVADORAS S/O
24 VOLQUETES DE 15 M3
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

9

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-08-2023