



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 52	<b>Fecha Informe:</b> 16 - 08 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

#### Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 16 DE AGOSTO DEL 2023.

#### Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 12+250, 36+040, 40+550 Y 41+050.  
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 4+467, 9+172, 15+991, 18+800, 19+538, 20+132 Y 53+305.  
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+500.  
HOY SE RECORRIO LA OBRA CON LOS ESPECIALISTAS DE LA DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD DE PROVIAS NACIONAL, SUPERVISION Y CONTRATISTA.

#### Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°16 (PASES DE AGUA DE FECHA 05/08/2023).  
AGILIZAR LA DEFINICION DE MEJORAMIENTOS A NIVEL DE SUBRASANTE (DIRECCION DE ESTUDIOS DE PROVIAS NACIONAL)

#### Auditoria Fecha De Creación:

16-08-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

17-08-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

16-08-2023

**Actividades:**

PTE. LLACTABAMBA KM 11+530.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

1

VISITA AL PUENTE CON ESPECIALISTAS DE LA DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD DE PROVIAS NACIONAL, SUPERVISION Y CONTRATISTA.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

16-08-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

16-08-2023

**Actividades:**

PROPUESTA DE MURO (ADICIONAL) KM. 8+520.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

2

REVISION DE PLANOS DE ADICIONALES DE MUROS CON LOS ESPECIALISTAS DE LA DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD, SUPERVISION Y CONTRATISTA.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

16-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

16-08-2023

### Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 12+250.

### CDescripcion

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
12 VOLQUETES  
05 PERSONAL

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

16-08-2023

3