



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 30	Fecha Informe: 15 - 08 - 2023	Nombre De La Obra: Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------------	---------------------------	---	---	--

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	---	--	--	--

Asunto:

recorrido del residente por la obra: José David Sánchez se verifica en el patio de maquinarias de la contratista la disponibilidad de 01 rodillo liso, 01 excavadora y 01 volquete (por mantenimiento) estacionados por falta de frente empiezan labores de colocación de sub drenes en la progresiva 18+035

Conclusiones:

se viene verificando la programación aprobada con la supervisión de las tareas para la presente semana. se viene tocando la necesidad de intervención de la contrata en el ovalo a cargo de IRSA de la cual se recoge la posición de la contratista Se viene tocando el tema de modificaciones por postes de energía afectados

Recomendaciones:

existe un entrampamiento en la intervención con IRSA el cual afecta demoras y posible pretexto por aplicación de plazo el ejecutar mayor metrado por los requisitos de aceptación de la zona a intervenir en el ovalo el cual se seguirá informando por parte del monitor

Auditoria Fecha De Creación: 16-08-2023	Auditoria Fecha De Edición: 17-08-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

15-08-2023

Actividades:

verificación de seguimiento a labores del especialista de suelos

CDescripcion :

laboratorio transitorio de la supervisión y cochera para dos unidades no se efectúa labores de verificación por técnicos de la especialidad.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

**Fecha De
Fotografia:**

15-08-2023

Actividades:

situacional 11+800

CDescripcion _____ :

La alcantarilla de la progresiva 11+800 se encuentra en deterioro respecto a su diseño original la rasante en este tramo no se ha verificado y la alcantarilla puede ser reemplazado en su totalidad

2

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

15-08-2023

Actividades:

situacional en la progresiva 11+860

CDescripcion _____:

se observa la labor de Seguridad con la señalización en pie así como la señalización de la progresiva tramo de poca circulación en esta hora de reconocimiento

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

15-08-2023

Actividades:

situacional de la progresiva 12+350

CDescripcion _____ :

se registra inicio de labores en esta progresiva después de los días de lluvia se desarrolla señalización preventiva y conformación de sub rasante.

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

15-08-2023

Actividades:

situacional de progresiva 12+425
mejoramiento de sub rasante

CDescripcion_____:

maquinaria en trabajo: 01 motoniveladora , 01 rodillo liso

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

15-08-2023

Actividades:

Mejoramiento de sub rasante en zona urbana

CDescripcion _____:

progresiva 12+560: maquinaria el proceso de mejoramiento: 01 rodillo liso y 01 motoniveladora

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

15-08-2023

Actividades:

verificación de labores en laboratorio de mecánica de suelos de la contratista

CDescripcion _____ :

ensayos de características físicas de los accesos: ensayos de proctor LL LP

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

15-08-2023

Actividades:

sub drenes 18+035 a 18+080

CDescripcion _____ :

ejecución de excavación, colocación de cama de arena, nivelación, colocación de geotextil. planos de construcción en obra, prestos a toda consulta delos mismos.

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-08-2023



Fotos: