



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| Confirma Bitacora: | Nro Informe: | Fecha Informe: | Nombre De La Obra: | Personal Encargado: |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|--|------------------------------|
| Si | 145-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC | 16-08-2023 | Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay | CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO |

| Foto Bitacora: | Foto Bitacora 2: | Foto Bitacora 3: | Foto Bitacora 4: | Foto Bitacora 5: | Foto Bitacora 6: |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa | Ver imagen completa |

Asunto:

INFORME N° 145-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL MIERCOLES 16 DE AGOSTO DEL 2023

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.

CLIMA: TODO EL DIA MUY SOLEADO DESPEJADO.

SE TUVO RECLAMO DE PARTE DE LOS PROVEEDORES DE VOLQUETES Y MAQUINARA PESADA (LINEA AMARILLA), PORQUE ESTAN RECLAMADO PAGOS Y VALORIZACIONES QUE SE LES ADEUDA.

Conclusiones:

EL ING. EDO RAMOS COPA, ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE LA DIRECCION DE OBRAS DE PVN - MTC

REALIZO EL RECORRIDO DE LA OBRA VERIFICACANDO Y DANDO LAS INDICACIONES DE SOLUCION A LOS DIVERSOS PROBLEMAS QUE DIFICULTAN EL AVANCE DE LA OBRA.

ESTUVO PRESENTE EL JEFE DE SUPERVISION ING. GERARDO SAAVEDRA.

REPRESENTANTES DE LA OFICINA DE DERECHO DE VIA, ING. PAOLA ESPINOZA.

COMITE DE FISCALIZACION DE LA OBRA.

Recomendaciones:

LOS ING. ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISION Y DEL CONTRATISTA CRTG, HAN TOMADO NOTA DE LAS INDICACIONES DEL ING. EDO RAMOS, POR LO QUE SE RECOMIENDA DEBEN INICIAR LAS ACCIONES INMEDIATAS PARA DESTABAR LA LIBRE DISPONIBILIDAD Y EJECUCION CONTINUA DE LA OBRA.

Auditoria Fecha De Creación:

17-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

17-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 3+620 L/I

CDescripcion_____:

VERIFICACION DE LIBERACION DE PREDIOS,

ADECUACION DEL TRAZO, SE PRESENTO EL PROPIETARIO QUIEN INDICO QUE PODRIA SEDER UN ESPACIO PARA LA ADJUDICACION DEL DERECHO DE VIA, PERO AFECTANDO EL LADO DERECHO, QUE TAMBIEN ES SU TERRENO.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

16-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+740

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA

CDescripcion _____ :

VACIADO DE ALERO DE ALCANTARILLA

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

16-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+480

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA

CDescripcion _____ :

VACIADO DE CAJA DE RECOLECCION

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

16-08-2023

Actividades:

Alcantarilla km 1 +380

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA

CDescripcion _____:

HABILITADO DE ACERO EN LOSA DE FONDO Y MUROS

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

16-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1 +300

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA

CDescripcion _____ :

ENCOFRADO DE LOSA DE FONDO Y MUROS DE LA ALCANTARILLA MARCO DE CONCRETO ARMADO

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

16-08-2023

Actividades:

UBICACION: DAÑOS A TER

CDescripcion _____ :

VIVIENDA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR Y POSTERIOR A BANQUETA DE CORTE
DEBE ACTIVARSE LOS SEGUROS CONTRA DAÑOS A TERCEROS

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

16-08-2023

Actividades:

UBICACION: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BANCAY - JIRON LIMA

CDescripcion _____ :

SE PROGRAMO REUNION CON EL SR. ALCALDE DE LA PROVINCIA DE ABANCAY.

NO SE REALIZO DICHA REUNION POR LA NO PRESENCIA DEL SR. ALCANDE, POR SU AGENDA RECARGADA.

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-08-2023