



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 2023-08-16 23-08-2023 44-16.pdf	<b>Fecha Informe:</b> 16-08-2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

#### Asunto:

INFORME N° 145-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL MIERCOLES 16 DE AGOSTO DEL 2023

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.

CLIMA: TODO EL DIA MUY SOLEADO DESPEJADO.

SE TUVO RECLAMO DE PARTE DE LOS PROVEEDORES DE VOLQUETES Y MAQUINARA PESADA (LINEA AMARILLA), PORQUE ESTAN RECLAMADO PAGOS Y VALORIZACIONES QUE SE LES ADEUDA.

#### Conclusiones:

EL ING. EDO RAMOS COPA, ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE LA DIRECCION DE OBRAS DE PVN - MTC

REALIZO EL RECORRIDO DE LA OBRA VERIFICACANDO Y DANDO LAS INDICACIONES DE SOLUCION A LOS DIVERSOS PROBLEMAS QUE DIFICULTAN EL AVANCE DE LA OBRA.

ESTUVO PRESENTE EL JEFE DE SUPERVISION ING. GERARDO SAAVEDRA.

REPRESENTANTES DE LA OFICINA DE DERECHO DE VIA, ING. PAOLA ESPINOZA.

COMITE DE FISCALIZACION DE LA OBRA.

#### Recomendaciones:

LOS ING. ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISION Y DEL CONTRATISTA CRTG, HAN TOMADO NOTA DE LAS INDICACIONES DEL ING. EDO RAMOS, POR LO QUE SE RECOMIENDA DEBEN INICIAR LAS ACCIONES INMEDIATAS PARA DESTRABAR LA LIBRE DISPONIBILIDAD Y EJECUCION CONTINUA DE LA OBRA.

#### Auditoria Fecha De Creación:

17-08-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

17-08-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

16-08-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 3+620 L/I

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

VERIFICACION DE LIBERACION DE PREDIOS,

ADECUACION DEL TRAZO, SE PRESENTO EL PROPIETARIO QUIEN INDICO QUE PODRIA SEDER UN ESPACIO PARA LA ADJUDICACION DEL DERECHO DE VIA, PERO AFECTANDO EL LADO DERECHO, QUE TAMBIEN ES SU TERRENO.

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

16-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

16-08-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+740

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

VACIADO DE ALERO DE ALCANTARILLA

2

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

17-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

16-08-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+480

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

VACIADO DE CAJA DE RECOLECCION

3

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

17-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

16-08-2023

### Actividades:

Alcantarilla km 1 +380

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

HABILITADO DE ACERO EN LOSA DE FONDO Y MUROS

4

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

17-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

16-08-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1 +300

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

ENCOFRADO DE LOSA DE FONDO Y MUROS DE LA ALCANTARILLA MARCO DE CONCRETO ARMADO

5

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

17-08-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

16-08-2023

**Actividades:**

UBICACION: DAÑOS A TER

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

VIVIENDA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR Y POSTERIOR A BANQUETA DE CORTE  
DEBE ACTIVARSE LOS SEGUROS CONTRA DAÑOS A TERCEROS

6

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

17-08-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

16-08-2023

**Actividades:**

UBICACION: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BANCAY - JIRON LIMA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

SE PROGRAMO REUNION CON EL SR. ALCALDE DE LA PROVINCIA DE ABANCAY.

NO SE REALIZO DICHA REUNION POR LA NO PRESENCIA DEL SR. ALCANDE, POR SU AGENDA RECARGADA.

7

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

17-08-2023





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

16-08-2023

### Actividades:

UBICACION:PROGRESIVA KM 6+650

MERCADO LEONPAMPA

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

VERIFICACION DE ACCESOS AL MERCADO LEANPAMPA

ESTE SEGUNDO ACCESO NO SE DISPONE DE TERRNO, EL SR. LINO CAMACHO INDICA QUE ESTE ACCESO ES DE PROPIEDAD PRIVADA.

8

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

17-08-2023