



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 32	Fecha Informe: 17 - 08 - 2023	Nombre De La Obra: Culminación de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------------	---------------------------	---	---	--

Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: 	Foto Bitacora 3: 	Foto Bitacora 4: 	Foto Bitacora 5: 	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

el día de hoy se coloca al ing milton como personal clave de calidad, (función actual producción) existe una duda en la efectividad del rodillo pata de cabra, teniendo suelos con arcillas saturadas, la residencia viene tomando muestras de suelo recién cortado y evidenciar el grado de saturación natural se tiene 01 tractor alquilado, 01 excavadora alquilada y una cuadrilla de personal para obras de arte

Conclusiones:

el día de hoy se cuenta con dos frentes de trabajo para obras de arte; rural y urbana Planta chancadora en producción, Rodillos en ejecución recomendada, se inicia la solicitud de contar con planta de asfalto barreras de seguridad de transito mayor contundencia, normas de circulación de vehículos en planta chancadora mas estrictas

Recomendaciones:

teniendo aprobación de adicional se observa mayores empleos de maquinarias, los materiales almacenados deben llegar a ser colocados antes del inicio del periodo de lluvias. se solicitará a residencia la presencia de una planta de asfalto y los afines que debe cumplir para su aprobación.

Auditoria Fecha De Creación:

16-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

18-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

17-08-2023

Actividades:

control topográfico de contrata y supervision

CDescripcion _____ :

progresiva 12+750 trazos y replanteos , para la conformación se sub rasante

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

17-08-2023

Actividades:

sub dren : cruce de izquierdo a derecho

CDescripcion _____ :

se ejecuta el relleno compactado en zona estabilizada la ing Elsa de la especialidad de suelos se presentó en el lugar de refacción

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

17-08-2023

Actividades:

mejoramiento de sub rasante: se efectúa el corte y eliminación de plataforma existente encontrándose suelo arcilloso saturado, se compacta con rodillo pata de cabra se aplica over en zona de afloramiento húmedo se aplica material del mejoramiento, y se compacta con rodillo liso

CDescripcion_____:

encontrándose suelo arcilloso saturado, se compacta con rodillo pata de cabra se aplica over en zona de afloramiento húmedo se aplica material del mejoramiento, y se compacta con rodillo liso

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

17-08-2023

Actividades:

visita a chancadora
el pase de vehiculos a la zona de circulación de maquinaria pesada ha sido restringido a pase peatonal

CDescripcion_____:

se realiza la dosificación del material para la base
se reporta chancadora operando
control de partículas de polvo controlada aplicando agua

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-08-2023



Fotos: