




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 53	Fecha Informe: 17 - 08 - 2023	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	---	--	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	---	--	--	--

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 17 DE AGOSTO DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 12+250, 36+040, 40+550 Y 41+050.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 4+467, 9+172, 19+538, 20+132 Y 53+305.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+500.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N°16 (PASES DE AGUA DE FECHA 05/08/2023).
AGILIZAR LA DEFINICION DE MEJORAMIENTOS A NIVEL DE SUBRASANTE (DIRECCION DE ESTUDIOS DE PROVIAS NACIONAL)

Auditoria Fecha De Creación: 17-08-2023	Auditoria Fecha De Edición: 18-08-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

17-08-2023

Actividades:

ACCESO PROVISIONAL KM. 36+120 PARA LA CONSTRUCCION DEL PTE. HUAMBISHA

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
02 VOLQUETES
04 PERSONAL

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

17-08-2023

Actividades:

DME 37 KM. 30+269

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 TRACTOR
03 PERSONAL

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

17-08-2023

Actividades:

MURO MCA KM. 37+300.

CDescripcion _____ :

PERSONAL 08

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

17-08-2023

3