



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 33	Fecha Informe: 18 - 08 - 2023	Nombre De La Obra: Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------------	---------------------------	---	---	--

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	---	--	--	--

Asunto:

se cuenta con equipos en alquiler (01 excavadora y 01 tractor) integrando mayores avances se ha ejecutado: obras preliminares; Mto de transito y seguridad vial
Mov de tierras; excavación en material suelto; compactado a nivel de corte con rodillo pata de cabra; material de cantera para rellenos:
Transporte : de material granular, eliminación de excedentes de corte
protección ambiental: conformación de material excedente en DME
Obras de arte: ejecución de sub drenes
Planta chancadora en producción

Conclusiones:

La lluvia no afectó los avances del presente día, se sigue la recomendación de rodillo liso en materiales granulares
Planta chancadora; producción en verificación de aprobación por la supervisión

Recomendaciones:

el cruce del dren a través de la vía en construcción tiene un procedimiento lento de compactación se pone en conocimiento al asistente Carlos Huamancayo Melgar la necesidad de apuntalar poste de concreto en la 18+600 lado derecho

Auditoria Fecha De Creación: 18-08-2023	Auditoria Fecha De Edición: 20-08-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

18-08-2023

Actividades:

1. Mantenimiento de tránsito temporal y seguridad vial
2. sub dren

CDescripcion_____:

1. se mantiene señalizado la zona de trabajo; conos y letreros en zona rural
2. excavación de zanja, colocación de cama de arena, tubería perforada geotextil (manto negro), filtro , cerramiento del filtro

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

18-08-2023

Actividades:

ejecución de sub dren
ejecución de Obras preliminares

CDescripcion_____:

instalación de dren de progresiva 18+144 a 18+300
proceso constructivo en desarrollo, tubo, manto filtro (piedra chancada)

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-08-2023

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

18-08-2023

Actividades:

visita a chancadora
planta en producción

CDescripcion_____:

se cuenta con 2 cargadores, 1 excavadora operativa y 1 excav en reparación

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-08-2023



Fotos: