



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 34	<b>Fecha Informe:</b> 19 - 08 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	<b>Personal Encargado:</b> MOISES EDISON CALDERON BELTRAN		
<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> 	<b>Foto Bitacora 3:</b> 	<b>Foto Bitacora 4:</b> 	<b>Foto Bitacora 5:</b> 	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>		

#### Asunto:

accidente vehicular superado, chancadora en producción, DEM en operaciones de conformación, seguridad vial conforme  
 movimiento de tierras: excavación , reforzamiento con over, eliminación al DEM, verificación de calidad y transporte de materiales.  
 ejecución de drenes en progresiva 18+100

#### Conclusiones:

el aumento de maquinaria después de de la aprobación de nuevos puntos de intervención define la intención de terminar el proyecto  
 pendientes a la fecha: postes de energía, ovalo en proceso de liberación, planta de asfalto inicio de labores

#### Recomendaciones:

se encarga al asistente del residente procurar el entregar zonas a sellar con imprimación sobre zonas que lleguen a sub rasante  
 se recomienda apuntalar postes inclinados que fuesen afectados dentro del la zona intervenida.

#### Auditoria Fecha De Creación:

20-08-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

20-08-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

19-08-2023

### Actividades:

reforzamiento en zona de filtración con material de over

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

reporte del 17-8-23 en progresiva 19+520

1

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

17-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De  
Fotografía:**

19-08-2023

**Actividades:**

lado derecho: compactación mediante rodillo pata de cabra  
lado izquierdo: tendido de material granular

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

reporte del 17-8-23

2

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

17-08-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

19-08-2023

**Actividades:**

control de compactación

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

solamente ejecuta el ensayo el contratista y en la contraparte de la contratista no lleva sus equipos de laboratorio

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

17-08-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

19-08-2023

**Actividades:**

señalizados y pase vehicular en operación en 17+500

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

barrera de pase vehicular en ejecución a cargo de la contratista

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

18-08-2023

4



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

19-08-2023

### Actividades:

visita a laboratorio de suelos de la contratista  
movilización de señales de advertencia para la seguridad vial

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

revisión de las labores del equipo de mecánica de suelos de la contratista  
encontrándose análisis de granulometría de la chancadora para el material de base y sub base

5

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

19-08-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

19-08-2023

**Actividades:**

botadero operando

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

tractor d6 se encuentra empujando los materiales dejado por los volquetes en el límite de la plataforma segura

6

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

19-08-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

19-08-2023

**Actividades:**

mantenimiento de tránsito temporal y seguridad vial

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

18+285 un accidentado  
verificación de labores de seguridad vial por parte de la contratista, mas por parte de la supervisión no cuenta personal de campo

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

19-08-2023

7





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

19-08-2023

### Actividades:

dosificación de material sub base  
planta chancadora operando

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

se observa que el chancado de grava produce menos polvo que al triturar over  
el acceso a la planta chancadora esta restringido, solo de forma peatonal

8

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

19-08-2023



**Fotos:**