



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|                                     |                                     |   |  |   |                                     |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|--|
| <b>Confirma Bitacora:</b><br>Si     | <b>Nro Informe:</b><br>54           | <b>Fecha Informe:</b><br>19 -<br>08 -<br>2023 | <b>Nombre De La Obra:</b><br>Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca | <b>Personal Encargado:</b><br>Bances Nizama Eddy Wilmer |                                     |  |
| <b>Foto Bitacora:</b>               | <b>Foto Bitacora 2:</b>             | <b>Foto Bitacora 3:</b>                       | <b>Foto Bitacora 4:</b>  | <b>Foto Bitacora 5:</b>                                 | <b>Foto Bitacora 6:</b>             |  |
| <a href="#">Ver imagen completa</a> | <a href="#">Ver imagen completa</a> | <a href="#">Ver imagen completa</a>           | <a href="#">Ver imagen completa</a>  | <a href="#">Ver imagen completa</a>                     | <a href="#">Ver imagen completa</a> |  |

**Asunto:**  
INFORME DE CAMPO DEL 19 DE AGOSTO DEL 2023

**Conclusiones:**  
SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 12+250, 15+670, 36+040, 40+500 Y 41+000.  
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 4+467, 7+835, 9+172, 15+991, 16+788 Y 37+300.  
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+500.  
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

**Recomendaciones:**  
AGILIZAR LA DEFINICION DE MEJORAMIENTOS A NIVEL DE SUBRASANTE (DIRECCION DE ESTUDIOS DE PROVIAS NACIONAL)

|   |  |
|---|--|
| <b>Auditoria Fecha De Creación:</b><br>20-08-2023 | <b>Auditoria Fecha De Edición:</b><br>21-08-2023 |
|---|--|

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

19-08-2023

**Actividades:**

DME HUACHASPINA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 TRACTOR  
03 PERSONAL

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

20-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

19-08-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 12+250.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
13 VOLQUETES  
05 PERSONAL

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

20-08-2023