



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 053	Fecha Informe: 16 - 08 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: 	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa	

Asunto:

REPORTE N° 053 - 16 DE AGOSTO DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

SE VIENE TRABAJANDO LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE DAÑADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+300 AL KM 28+060, PARA LO CUAL EN DICHO TRAMO SE SOLICITA A SUPERVISIÓN LA LIBERACIÓN DE TOPOGRAFÍA Y CONTROL DE CALIDAD PARA EL DÍA DE MAÑANA A NIVEL DE BASE GRANULAR. CON RESPECTO AL ADICIONAL N°06 SE VIENE EJECUTANDO EL ENCOFRADO PARA LAS TAPAS DE LA CUNETA REVESTIDA DE CONCRETO TIPO 5 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+615 AL KM 27+650. SE VIENE EJECUTANDO LA DESCARGA PARA EL SUB DREN EN LA PROGRESIVA KM 28+193. SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA CON APOYO DE UN CISTERNA PARA EVITAR LA POLUCIÓN EN LOS TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN.

ASI MISMO EL DIA DE HOY DE REALIZO LA REUNION DE EXPOSICION PARA EL ADICIONAL N° 09, CONJUNTAMENTE LOS ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA, SUPERVISION Y ENTIDAD, EN EL CUAL SE TOMA EN CUENTAS LA RECOMENDACIONES PARA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE.

EN REFERENCIA AL ASIEN TO 1215 DEL CONTRATISTA SOBRE EL AVANCE FÍSICO DE OBRA, NUEVAMENTE SE APRECIA AVANCE FÍSICO RESTRINGIDO EN OBRA POR FALTA DE ATENCIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA, EN VISTA DE QUE, FALTA ABASTECIMIENTO DE MATERIALES FUNDAMENTALES COMO EL PEN, AGREGADOS, COMBUSTIBLE Y SIMILARES PARA LA PRODUCCIÓN DEL MAC, CEMENTO PARA OBRAS DE ARTE Y DRENAJE, MATERIAL DE TIERRA SELECTA PARA LOS MUROS DE SUELO REFORZADO Y FALTA DE PAGO A PERSONAL OBRERO, TÉCNICO Y PROFESIONAL, PROPIETARIOS DE CANTERA DE MATERIAL SUELO SELECCIONADO Y DE ÁREAS AUXILIARES Y PROVEEDORES DE TODOS LOS EQUIPOS Y SERVICIOS.

SOBRE LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE DAÑADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+300 AL KM 28+060, EL CONTRATISTA SOLICITA LA LIBERACIÓN DE TOPOGRAFÍA Y CONTROL DE CALIDAD PARA EL DÍA DE MAÑANA A NIVEL DE BASE GRANULAR. LA SUPERVISIÓN REALIZARÁ LA LIBERACIÓN SOLICITADA CUANDO SE PRESENTEN LOS PROTOCOLOS DE LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE SUELOS Y TOPOGRAFÍA, POR LO QUE PREVIAMENTE DEBE REALIZAR ESTAS LABORES Y LUEGO DE SER VERIFICADAS SE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD.

CON CARTA N° 132-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 16.08.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA RESPUESTA AL REPLANTEO DEL MURO DE SUELO REFORZADO UBICADO ENTRE LAS PROGRESIVAS SECTOR KM 28+205 AL KM 28+225 Y SECTOR KM 29+040 AL KM 29+065.

CON CARTA N° 133-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 16.08.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA RESPUESTA AL EXPEDIENTE DE PRESTACIÓN ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE POR MODIFICACIÓN DE ALCANTARILLA EN EL TRAMO KM 29+183.78 AL KM 29+179.30.



Recomendaciones:

SE PRESENTARON INTERFERENCIAS PARA LA EKECUCION DE PREPARACION DE MAC, SITUACIONES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA (FALTA DE MATERIALES, FALTA DE REPARACION DE PLANTA DE ASFALTO, PROBLEMAS ECONOMICOS CON PERSONAL OBRERO Y PROVEEDORES), TODO ESTO CONLLEVA A LA PARALIZACION DE TRABAJOS DE PRODUCCION Y COLOCACION DE MAC

Auditoria Fecha De Creación:

19-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

21-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

16-08-2023

Actividades:

planta de asfalto

CDescripcion _____ :

prog. 23+500

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-08-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

2 26+280

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-08-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

3 25+640

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

16-08-2023