




## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 054	<b>Fecha Informe:</b> 17 - 08 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> 	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	

**Asunto:**

REPORTE N° 054 - 17 DE AGOSTO DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



**Conclusiones:**

SE VIENE TRABAJANDO LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE DAÑADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+480 AL KM 28+900. CON RESPECTO AL ADICIONAL N°06 SE VIENE EJECUTANDO EL ENCOFRADO PARA LAS TAPAS DE LA CUNETA REVESTIDA DE CONCRETO TIPO 5 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+650 AL KM 27+680. SE VIENE EJECUTANDO LA DESCARGA PARA EL SUB DREN EN LA PROGRESIVA KM 28+253. SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA CON APOYO DE UN CISTERNA PARA EVITAR LA POLUCIÓN EN LOS TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN. PARA EL DÍA DE MAÑANA SE SOLICITA A SUPERVISIÓN AUTORIZACIÓN PARA INICIAR CON EL RELLENO DEL MURO DE SUELO REFORZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+205 AL KM 28+225.

EN REFERENCIA AL ASIENTO 1217 DEL CONTRATISTA SOBRE EL AVANCE FÍSICO DE OBRA, SE VERIFICA AVANCE FÍSICO MUY RESTRINGIDO EN OBRA POR FALTA DE ATENCIÓN ADECUADA DE LAS NECESIDADES MÁS APREMIAENTES COMO EL ABASTECIMIENTO DE MATERIALES FUNDAMENTALES COMO EL PEN ASFÁLTICO, AGREGADOS, COMBUSTIBLE Y SIMILARES PARA LA PRODUCCIÓN DEL MAC, CEMENTO PARA OBRAS DE ARTE Y DRENAJE, MATERIAL DE TIERRA SELECTA PARA LOS MUROS DE SUELO REFORZADO Y FALTA DE PAGO A PERSONAL OBRERO, TÉCNICO Y PROFESIONAL QUE PUEDE GENERAR SANCIONES ACORDE AL CONTRATO SUSCRITO, ASIMISMO, FALTA DE PAGO A PROPIETARIOS DE CANTERA DE MATERIAL SUELO SELECCIONADO Y DE ÁREAS AUXILIARES Y PROVEEDORES DE TODOS LOS EQUIPOS Y SERVICIOS. SOBRE LA PETICIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA INICIAR CON EL RELLENO DEL MURO DE SUELO REFORZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+205 AL KM 28+225. SE DISPONE AL CONTRATISTA PROCEDER EN FORMA URGENTE CON LA EJECUCIÓN DEL MURO DE SUELO REFORZADO EN EL SECTOR INDICADO, TODA VEZ QUE, LA EXCAVACIÓN REALIZADA A LA FECHA ES UNA ZONA DE ALTO RIESGO PARA LA OCURRENCIA DE ACCIDENTES QUE PUEDE GENERAR PROBLEMAS SOCIALES MUY DELICADOS POR LA ALTA TRANSITABILIDAD DE VEHÍCULOS DE GRAN TONELAJE POR LA ZONA. PARA ELLO DEBE SEGUIR ESTRICTAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO PLANTEADOS Y CUMPLIR CON LA SEÑALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. CON CARTA N° 134-2023-TEC4\_RL/PVN DE FECHA 16.08.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD LA FICHA QUINCENAL N° 45 (DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023). CON CARTA N° 135-2023-TEC4\_RL/PVN DE FECHA 16.08.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD EL INFORME SITUACIONAL ACTUAL DE LA OBRA. CON CARTA N° 134-2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 17.08.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA OBSERVACIONES A LA SEÑALIZACIÓN EN LAS ZONAS DE TRABAJO DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "MURO DE SUELO REFORZADO" EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESVÍO PARA EL MURO DE SUELO REFORZADO. CON CARTA N° 135-2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 17.08.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA NOTIFICACIÓN DEL INFORME DE VISITA DE CONTROL DEL OCI DE PROVIAS NACIONAL.

**Recomendaciones:**

EL DIA DE HOY SE APRECIA EL STAND BY DE LOS EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MAC, SITUACIONES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA (FALTA DE MATERIALES, FALTA DE REPARACIÓN DE PLANTA DE ASFALTO, PROBLEMAS ECONOMICOS CON PERSONAL OBRERO Y PROVEEDORES), TODO ESTO CONLLEVA A LA PARALIZACION DE TRABAJOS DE PRODUCCION Y COLOCACION DE MAC

**Auditoria Fecha De Creación:**

19-08-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

21-08-2023

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

17-08-2023

**Actividades:**

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

23+500

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

17-08-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

17-08-2023

**Actividades:**

Actividades en stand by

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

prog. 23+500, la planta de asfalto está en stand by desde el día 16.08.2023, a la fecha 17.08.2023, no se soluciona. así mismo equipos relacionados a los trabajos permanecen en Stan by (volquetes, tren de asfalto)

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

17-08-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

17-08-2023

**Actividades:**

Maquinaria en stand by

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

3 prog. 23+500, por causas atribuibles al contratista

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

17-08-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

17-08-2023

**Actividades:**

Maquinaria en stand by

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

4 prog. 25+750, en stand by desde el día 16.08.23 al día 17.08.23

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

17-08-2023