



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	055	18 - 08 - 2023	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

REPORTE N° 055 - 18 DE AGOSTO DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

SE VIENE TRABAJANDO LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE DAÑADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+480 AL KM 28+900. CON RESPECTO AL ADICIONAL N°06 SE VIENE EJECUTANDO EL ENCOFRADO PARA LAS TAPAS DE LA CUNETA REVESTIDA DE CONCRETO TIPO 5 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+650 AL KM 27+680. SE VIENE EJECUTANDO EL RELLENO DEL LADO IZQUIERDO DE LA DESCARGA PARA EL SUB DREN EN LA PROGRESIVA KM 28+253. SE REALIZO EL SELLADO DE JUNTAS DE LAS CUNETAS TIPO I ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 22+600 AL KM 22+880. SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA CON APOYO DE UN CISTERNA PARA EVITAR LA POLUCIÓN EN LOS TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN. SE INICIÓ CON LA PARTIDA DEL MURO DE SUELO REFORZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+205 AL KM 28+225.

EN REFERENCIA AL ASIEN TO 1219 DEL CONTRATISTA SOBRE EL AVANCE FÍSICO DE OBRA, PERSISTE EL AVANCE FÍSICO MUY RESTRINGIDO EN OBRA POR FALTA DE ATENCIÓN ADECUADA DE TODO LO INDICADO EN LOS ASIEN TO ANTERIORES DE LA SUPERVISIÓN. SOBRE LA EJECUCIÓN DEL MURO DE SUELO REFORZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+205 AL KM 28+225. SE DISPONE AL CONTRATISTA PROCEDER, PARA ELLO DEBE SEGUIR ESTRICTAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO PLANTEADOS Y CUMPLIR CON LA SEÑALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. TENIENDO EN CUENTA QUE, SE HA REITERADO EN VARIAS OPORTUNIDADES LA EJECUCIÓN DE EMBOQUILLADOS DE PIEDRA EN LAS ESCOLLERAS DE VARIAS ALCANTARILLAS, ES IMPERATIVO QUE SE INICIEN CON ESTOS TRABAJOS Y REALIZAR LA LIMPIEZA GENERAL DE TODOS LOS MONTÍCULOS EN CADA UNO DE ESTOS SECTORES PARA HABILITAR LA ELIMINACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL ENTORNO QUE PERJUDICAN A LA FECHA VARIOS TRAMOS DE PLATAFORMA DE VÍA, Y DESDE LUEGO PROCEDER CON LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

CON CARTA N° 136-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 18.08.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA EL OFICIO N° 2073-2023-MTC/20.9 – DEMORA EN LA CULMINACIÓN DE LA OBRA POR PROBLEMAS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS DEL CONTRATISTA.

CON CARTA N° 137-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 18.08.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA EL OFICIO N° 2067-2023-MTC/20.9 – RESPECTO A IMPLEMENTACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA JRD SOBRE LA CONTROVERSIA N° 11.

CON CARTA N° 138-2023-TEC4_JS/PVN DE FECHA 18.08.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA RESPUESTA A LOS PLANOS DE REPLANTEO Y METRADOS DE DESCARGA KM 28+193 TRAMO 12 – ADICIONAL N° 05.



Recomendaciones:

EL DIA DE HOY SE APRECIA EL STAND BY DE LOS EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MAC, SITUACIONES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA (FALTA DE MATERIALES, FALTA DE REPARACIÓN DE PLANTA DE ASFALTO, PROBLEMAS ECONOMICOS CON PERSONAL OBRERO Y PROVEEDORES), TODO ESTO CONLLEVA A LA PARALIZACION DE TRABAJOS DE PRODUCCION Y COLOCACION DE MAC

Auditoria Fecha De Creación:

21-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

21-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

18-08-2023

Actividades:

Planta de Asfalto y Equipo en Stand By

CDescripcion_____:

1 prog. 23+500, equipos de producción y transporte en stand by por causas atribuibles al contratista

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-08-2023

Actividades:

Servicio de movilidad

CDescripcion _____ :

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-08-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-08-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

22+780

4

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-08-2023

Actividades:

Maquinaria para colocación de MAC en stand by por causas atribuibles al contratista, falta de insumos combustible materiales y reparaciones de equipo

CDescripcion _____ :

25+700

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-08-2023

Actividades:

densidad de campo

CDescripcion _____ :

6 prog. 27+625, a nivel de base conformada

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-08-2023

Actividades:

Construcción de muro

CDescripcion _____ :

7 prog. 28+220

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-08-2023