



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 55	Fecha Informe: 21 - 08 - 2023	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 21 DE AGOSTO DEL 2023

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMs. 12+250, 17+600, 36+040, 41+020 y 54+730.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMs. 7+900, 16+778, 53+300, 53+465.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+500.
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA DEFINICION DE MEJORAMIENTOS A NIVEL DE SUBRASANTE (DIRECCION DE ESTUDIOS DE PROVIAS NACIONAL).

Auditoria Fecha De Creación:

21-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

22-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

21-08-2023

Actividades:

ZONA URBANA CABANA KM.20+060

CDescripcion _____ :

1

RECORRIDO DE ZONA URBANA DE CABANA CON PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD, SUPERVISION Y CONTRATISTA. IDENTIFICACION DE BUZONES Y TUBERIAS DE AGUA.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

21-08-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 17+600

CDescripcion _____ :

2

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
08 VOLQUETES
04 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

21-08-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 54+730

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
07 VOLQUETES
04 PERSONAS.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografia:**

21-08-2023

Actividades:

ALCANTARILLA TMC KM. 53+465

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 RETROEXCAVADORA
03 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

21-08-2023

Actividades:

ALCANTARILLA MCM KM. 53+300

CDescripcion

EQUIPOS:
02 VIBROPISONES
06 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-08-2023

5