



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	35	21 - 08 - 2023	Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	MOISES EDISON CALDERON BELTRAN



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



Asunto:

El día de hoy ha sucedido un accidente entre un automóvil y un mototaxi con tres occisos en el km 6 del tramo 1, a las 3 am.
continua obras de drenaje en 18+100, mejoramiento de sub rasante en 19+600
refine de sub rasante en 13+200, planta chancadora en producción, cantera en actividad de extracción, DEM operación con tractor.

Conclusiones:

el clima permite la producción en todos los frentes de obra
se tiene en oficina del contratista nuevo personal en jefe de oficina técnica, un personal mas en obras de arte

Recomendaciones:

se entrega la recomendación de efectuar la señalización vertical en el tramo 1 y 3 al nuevo jefe de oficina técnica de contratista
en supervisión se entrega la necesidad de liberar los pendientes para efectuar trabajos en el ovalo con el tema de derecho de vía
se inicia la dosificación de concreto para las obras de arte y similares,

Auditoria Fecha De Creación:

21-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

22-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

21-08-2023

Actividades:

visita a laboratorio de mecánica de suelos de la contratista

CDescripcion _____ :

se verifica los preparativos para el diseño de mezcla del concreto para las obras de arte
la arena es de procedencia naranjillo
y de otra parte se verifica probetas de CBR en estado desaturación.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-08-2023

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

21-08-2023

Actividades:

Reconformación de sub rasante entre las progresivas 13+460 a 13+260
seguridad vial en los limites de zona crítica
control topográfico en ejecución

CDescripcion _____ :

reconformación de sub rasante con motoniveladora, rodillo, cisterna
el despliegue de conos y señales de advertencia y vigía.
se verifica personal con Estación total y espejos y miras para el emplantillado de verificación.

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

21-08-2023

Actividades:

visita a planta chancadora
se observa una disminución en el polvillo generado cuando se procesa hormigón.

CDescripcion_____:

la verificación que la planta se encuentra en producción de los materiales para la base y sub base
se verifica que en cantera esta dos excavadoras en la labor de acumular material para luego tamizarlo
se reporta que cuenta con zaranda en dicha cantera

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

21-08-2023

Actividades:

señalización vial
mejoramiento de sub rasante

CDescripcion_____:

se verifica el ordenamiento de las unidades que intervienen en la obra, es complemento las barreras al ingreso y salida de la zona de operaciones
se verifica el corte de la plataforma existente para ser reemplazada por material de cantera
se verifica las labores de control topográfico, tanto de parte de la de la contratista como de la supervisión.

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

21-08-2023

Actividades:

sub drenes
seguridad vial
monitor en funciones

CDescripcion _____ :

se viene ejecutando el cerrado de los sub drenes con el compactado de la capa superior de la zanja
se verifica el trabajo de señalización dentro de la zona critica y que servirá en momento del pase provisional
entre labores.
se verifica el cumplimiento de Equipo de seguridad en el ejercicio de sus funciones.

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-08-2023



Fotos: