



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 56	Fecha Informe: 22 - 08 - 2023	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 22 DE AGOSTO DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 12+250, 17+600, 36+040, 41+020 Y 54+730.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 7+835, 9+172, 15+151, 16+778, 53+300 Y 53+465.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+500.
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA RESOLUCION DE APROBACION DE LAS OBRAS ADICIONALES, DE CORRESPONDER QUE APRUEBEN LA INCORPORACION DEL ESTADO DE EJECUCION DE LOS SEGMENTOS ARQUEOLOGICOS.
AGILIZAR LOS PAGOS DE LOS PREDIOS AFECTADOS.

Auditoria Fecha De Creación:

23-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

23-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

23-08-2023

Actividades:

CANTERA SACAYCACHA

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
03 CARGADORES
02 VOLQUETES
02 EXCAVADORAS
01 CHANCADORA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

23-08-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 12+250

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
10 VOLQUETES
04 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

23-08-2023

Actividades:

BADEN KM. 7+835

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 MOTONIVELADORA
07 PERSONAL

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-08-2023

3