





## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 056	<b>Fecha Informe:</b> 19 - 08 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

<b>Foto Bitacora:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
---	---	--	--	--	--

#### Asunto:

REPORTE Nº 056 - 19 DE AGOSTO DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

#### Conclusiones:

SE VIENE TRABAJANDO LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE DAÑADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+480 AL KM 28+900. SE VIENE EJECUTANDO EL RELLENO DEL LADO IZQUIERDO DE LA DESCARGA PARA EL SUB DREN EN LA PROGRESIVA KM 28+253. SE REALIZO EL SELLADO DE JUNTAS DE LAS CUNETAS TIPO I ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 22+220 AL KM 22+570. SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA CON APOYO DE UN CISTERNA PARA EVITAR LA POLUCIÓN EN LOS TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN. SE INICIÓ CON LA PARTIDA DE RELLENO ESTRUCTURAL DEL MURO DE SUELO REFORZADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+205 AL KM 28+225.

EN REFERENCIA AL ASIEN TO 1221 DEL CONTRATISTA SOBRE EL AVANCE FÍSICO DE OBRA, LAMENTABLEMENTE LA FALTA DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES MÁS APREMIANTES Y FALTA DE PAGO AL PERSONAL Y PROVEEDORES GENERAN QUE ESTE SEA MUY BAJO O RESTRINGIDO POR LO QUE, EL CONTRATISTA DEBERÁ REVERTIR ESTA SITUACIÓN EN LOS PRÓXIMOS DÍAS PARA AVANZAR LOS TRABAJOS EN OBRA, EN VISTA DE QUE ESTE SE ENCUENTRA TOTALMENTE ATRASADO Y A LA FECHA SE TRABAJA SIN UN PLAZO DEFINIDO. SE DISPONE AL CONTRATISTA PROVEER DE EMERGEN CIA EL MATERIAL MC-030 PARA EFECTUAR EL IMPRIMADO EN LOS TRAMOS DE BASE GRANULAR RECONFORMADA A EFECTOS DE QUE, ESTOS NO SE DETERIOREN Y GENEREN NUEVA RECONFORMACIÓN Y TAMBIÉN PARA HABILITAR MAYORES FRENTES PARA EL EXTENDIDO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE.

#### Recomendaciones:

CONTINUAN LAS RESTRICCIONES EN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN CAMPO, POR SITUACIONES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, FALTA DE INSUMOS, COMO MC30, LIQUIDO PEN, Y CON ELLO LA FALTA DE PRODUCCION DE MAC, ASI COMO EL STAND BY DE MAQUINARIA DE PRODUCCION.

#### Auditoria Fecha De Creación:

23-08-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

23-08-2023

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

19-08-2023

**Actividades:**

REUNION DE COORDINACION EN OFINAS DE SUPERVISION

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

CIUDAD DE SICUANI

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

19-08-2023

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

19-08-2023

**Actividades:**

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

19-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX  
WALTER

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

19-08-2023

### Actividades:

MAQUINARIA EN STAND BY

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

PROG, 25+720, EQUIPO MECANICO PARA COLOCACION DE MAC, EN STAND BY POR FALTA DE PRODUCCION DE MAC

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:

[Ver imagen completa](#)

### Foto3:

[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

19-08-2023

3