



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	149-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	21-08-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 149-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL LUNES 21 DE AGOSTO DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.
 CLIMA: TODO EL DIA MUY SOLEADO DESPEJADO.
 SE TUVO RECLAMO DE PARTE DE LOS PROVEEDORES DE VOLQUETES Y MAQUINARA PESADA (LINEA AMARILLA), PORQUE ESTAN RECLAMADO PAGOS Y VALORIZACIONES QUE SE LES ADEUDA.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 45 VOLQUETES DE 15 M3
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 01 CARGADOR S/NEUMATICO
 02 MOTONIVELADORAS
 01 RODILLO VIBRATORIO
 02 RETROEXCAVADORA
 01 MINICARGADOR
 01 TRACTOR D-8 S/O
 EQUIPO SUPERVISION:
 03 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
 01 MINIVAN

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA REGAR CON AGUA LAS ZONAS DE SAWANAY, BANCOPATA Y EL TRAMO KM 0+240 AL KM 5+500, SE TIENE MULTIPLES QUEJAS DE LOS VECINOS POR LA POLVADERA.
 A LA FECHA NO SE PUEDE REALIZAR EL CORTE DESDE EL KM 10+300 AL KM 10+800, POR OPOSICION DE LOS VECINOS EN TERRENOS ADQUIRIDOS POR DERECHO DE VIA, SE ESTA REALIZANDO LA DEMARCAACION DE ZONAS DE TRABAJO Y ZONAS ADQUIRIDAS.



Auditoria Fecha De Creación:

21-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

23-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

21-08-2023

Actividades:

UBICACION: DME 7

CDescripcion _____ :

VERIFICACION DE DME

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

21-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+139

CDescripcion _____ :

ELIMINACION Y LIMPIEZA DE PLATAFORMA

2

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

21-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+733

OBRAS DE ARTE - ALCANATARILLA TMC DE 36"

CDescripcion _____ :

VACIADO DE EMBOQUILLADO

3

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

21-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 10+300

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion

01 EXCAVADORA S/O
16 VOLQUETES DE 15 M3

4

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

21-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 4+600

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion

02 EXCAVADORAS S/O
23 VOLQUETES DE 15 M3
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

5

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

21-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 4+600

CDescripcion _____ :

6

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

21-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVAKM 3+464

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TMC DE 36"

CDescripcion _____ :

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-08-2023

7



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

21-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 3+400

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TMC 48"

CDescripcion _____ :

VACIADO DE ALEROS

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

21-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+200

CDescripcion _____ :

PREPARACION DE MATERIAL PARA RELLENO

9

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-08-2023