



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	150-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	22-08-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 150-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL MARTES 22 DE AGOSTO DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.
 CLIMA: TODO EL DIA MUY SOLEADO DESPEJADO.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 45 VOLQUETES DE 15 M3
 02 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 01 CARGADOR S/NEUMATICO
 02 MOTONIVELADORAS
 01 RODILLO VIBRATORIO
 02 RETROEXCAVADORA
 01 MINICARGADOR
 01 TRACTOR D-8 S/O
 EQUIPO SUPERVISION:
 03 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
 01 MINIVAN

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA REALIZAR EL REGADO DE LAS VIAS UTILIZADAS POR LOS VOLQUETES, YA QUE SE GENERA MUCHA POLVADERA Y SE TIENE EL RECLAMO DE LOS VECINOS.
 PARA DERECHO DE VIA, SE RECOMIENDA REALIZAR LA DELIMITACION DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS Y NOTIFICARLOS PARA INTERVENIR CON EL CORTE, ESTE PROBLEMA SE TIENE DESDE LA PROGRESIVA KM 10+300 AL KM 10+800 NO SE PUEDE REALIZAR LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
22-08-2023	23-08-2023



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

22-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 4+440
MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion _____ :

EXCAVACION Y ELIMINACION DE MATERIAL

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

22-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 3+400

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TMC 48"

CDescripcion _____:

VACIADO DE EMBOQUILLADO

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+420

MANTENIMINETO DE VIA

CDescripcion _____ :

ELIMINACION Y LIMPIEZA DE PLATAFORMA

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+840

EXPLANACIONES

CDescripcion

RELLENO A -0.60 DE S.R

01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO LISO VIBRATORIO
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

22-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+750

EXPLANACIONES

CDescripcion _____ :

CONTROL DE CALIDAD - DENSIDAD DE CAMPO

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

22-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 10+300

MOVIENTO DE TIERRAS

CDescripcion

02 EXCAVADORAS S/O
23 VOLQUETES DE 15 M3
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

6

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

22-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+718.

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA MCA DE 1.0 X 1.0 M

CDescripcion _____:

TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS

7 VACIADO DE SOLADO Y ZAPATA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

22-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 10+760

DERECHO DE VIA

CDescripcion _____ :

ENTRE EL TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 10+300 AL KM 10+800, SE TIENE OPOSICION DE LOS VECINOS A SEDER LOS TERRENOS YA ADQUIRIDOS POS DERECHO VIA DEL PVN - MTC

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-08-2023