



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 57	<b>Fecha Informe:</b> 23 - 08 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

#### Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 23 DE AGOSTO DEL 2023.

#### Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 12+250, 36+040, 40+580, 41+050 Y 52+430.  
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 7+900, 9+172, 15+151, 16+778, 53+308, 53+465 Y 53+775.  
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+500.  
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

#### Recomendaciones:

AGILIZAR LOS PAGOS DE LOS PREDIOS AFECTADOS.

#### Auditoria Fecha De Creación:

23-08-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

24-08-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

23-08-2023

### Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 40+580

### CDescripcion

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
10 VOLQUETES  
04 PERSONAL

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

23-08-2023

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

23-08-2023

### Actividades:

ALCANTARILLA TMC KM. 53+465

### CDescripcion

EQUIPOS:  
04 VIBRAPISONES  
08 PERSONAL

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

23-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

23-08-2023

**Actividades:**

ALCANTARILLA MARCO (4X3) KM. 53+308

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL 13

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

23-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

23-08-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 41+050

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
08 VOLQUETES  
04 PERSONAL

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

23-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

23-08-2023

### Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 36+040

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
02 VOLQUETES  
04 PERSONAL.

5

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

23-08-2023