



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 58	Fecha Informe: 24 - 08 - 2023	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 24 DE AGOSTO DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 12+220, 16+590, 36+040, 40+550, 41+000 Y 52+430.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 7+831, 9+172, 15+151, 16+778, 53+250, 53+308, 53+465 Y 53+775.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+500.
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS Y ARQUEOLOGICOS, QUE PODRIAN OCASIONAR EL INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.
HASTA LA ACTUALIDAD NO CONTAMOS CON MOVILIDAD PARA EL TRASLADO A OBRA DEL MONITOR, HECHO QUE LIMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS.

Auditoria Fecha De Creación:

25-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

25-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

24-08-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 16+590

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
06 VOLQUETES
04 PERSONAL

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

24-08-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 12+220

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
13 VOLQUETES
05 PERSONAL

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

24-08-2023

Actividades:

BADEN KM. 7+831

CDescripcion _____ :

PERSONAL 06

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

25-08-2023

Actividades:

DME HUACHASPINA

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 TRACTOR
02 PERSONAL

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-08-2023