



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	
Si	36	22 - 08 - 2023	Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	MOISES EDISON CALDERON BELTRAN	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
					<a href="#">Ver imagen completa</a>
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	

#### Asunto:

el día de hoy se ha trabajado la intervención del ovalo : cesar Yanque, y el residente José Sánchez el día de hoy tubo reunión virtual la JRD por controversia N° 4 exp 018-2022 sala 19 labores de obra: DEM, movimiento de tierras 19+100 a 19+250 zona rural y 13+100 a 13+500 zona urbana labores de drenaje en 18+300: chancadora operativa y en producción

#### Conclusiones:

De la reunión de trabajo por el ovalo se queda en intervención de medio ovalo por dar pase y transito a las vías de alta demanda. continua las labores de relleno y perfilación en zona urbana se está ensayando viga bekerman a modo de preparativa a termino.

#### Recomendaciones:

que habiendo buen clima se apresuren definir la planta de asfalto y entregar plataforma terminada antes del inicio de lluvias

#### Auditoria Fecha De Creación:

22-08-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

25-08-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

22-08-2023

### Actividades:

obras provisionales: seguridad vial  
Movimiento de tierras: perfilado y compactado en zona  
aprovisionamiento de over

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

se verifica labores de tendido y compactación en km 19+340 a 19+540 com material granular de cantera  
se verifica señalización de zona de trabajo y colocación de barreras de control de tráfico durante el día  
el material over sea plica a sectores saturados a verificar

1

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

19-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

22-08-2023

### Actividades:

visita al Deposito de Materiales Excedentes DME

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

se verifica que labora un tractor D6t el cual desarrolla la nivelación corte y empuje de los materiales descargados por los volquetes  
se observa que esta siguiendo un corte uniforme y compactación por su propio peso realizado la labor del rodillo y el minicargador que lo antecedió.

2

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

21-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

22-08-2023

### Actividades:

Obras preliminares  
Mov de Tierras

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

se verifica el corte en material suelto 19+100 a 19+340  
se verifica que se realizo el transporte de excedentes distancia mayor a 1000 m  
se verifica la instalación de señales de limites de zonas de trabajo por parte de SSOMA contratista.

3

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

21-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

22-08-2023

### Actividades:

obras preliminares: seguridad vial  
19+120 mejoramiento de sub rasante: corte de material suelto

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

se verifica tranquera y vigías con equipo de comunicación permanente en turno diurno  
se verifica la actividad de corte con excavadora, y eliminación de excedente de material mediante volquetes  
se observa la falta de un operador de motoniveladora

4

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

22-08-2023



**Fotos:**