



# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 38	<b>Fecha Informe:</b> 24 - 08 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	<b>Personal Encargado:</b> MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------------	---------------------------	---	---	--

<b>Foto Bitacora:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
---	---	---	--	---	--

**Asunto:**

el registro de hoy es labores de control de calidad frente paralizado por saturación de lluvias del día anterior se ejecuta drenaje en progresiva 18+400 a 18+500 lado derecho

**Conclusiones:**

el día de hoy se registra ; control de calidad en Km 13 a 14 densidad y viga becker planta chancadora en producción, cantera en recojo y zarandeo con excavadoras

**Recomendaciones:**

el dia de hoy se reporta el control de asistencia de los profesionales de la contratista será presentado al monitoreo de forma diferente.

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b> 25-08-2023	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b> 27-08-2023
---	--

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

24-08-2023

### Actividades:

visita al laboratorio de Suelos de la contratista

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

se procesan los diversos controles de calidad: diseño de mezcla de concreto para resistencia de 100, 140 y 175 kg/cm<sup>2</sup> con agregados de la chancadora y arena de cantera naranjito  
entrevista al jefe de laboratorio de la contratista : Roberto Vegas

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

24-08-2023

1



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

24-08-2023

### Actividades:

afectación de lluvia moderada de 17:30 a 18:00 en zona rural

### CDescripcion

labores paralizadas por suelo saturado: la exposición de corte y compactación a lluvias origina la activación de limos y su separación de las arcillas como se ve en la foto motivo por el cual se espera su secado para volver a intervenir en la progresiva 19+000 a 19+240 lado izquierdo

2

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

24-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

24-08-2023

### Actividades:

control de calidad para aceptación de niveles de compactación; densidad in situ y viga becker

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

en la progresiva 13+440 se encuentra personal de la supervisión y técnicos de la contratista realizando ensayo de rutina  
enfoto 3 se observa el camión cargado para la realización del ensayo de flexibilidad de superficie  
se observa que la supervisión no cuenta con contra muestra.

3

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

24-08-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografía:**

24-08-2023

**Actividades:**

drenaje en progresiva 18+400 a 18+500

**CDescripcion :**

se efectúa excavación, tendido de cama de arena colocación de tubería perforada , geotextil colocación de filtro cerrado de geotextil compactado por capas

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

28-08-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

24-08-2023

**Actividades:**

actividades paralizadas en km 19+000 a 19+240

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

suelo saturado por lluvia moderada del día anterior

5

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

28-08-2023



**Fotos:**