




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 060	Fecha Informe: 24 - 08 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 060 - 24 DE AGOSTO DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO INDICAMOS QUE SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE BATIDO Y CONFORMACION DE BASE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+240 AL KM 29+660, SELLADO DE JUNTAS EN CUNETAS UBICADO EN EL KM 22+140 AL KM 21+920, RELLENO EN MURO DE SUELO REFORZADO KM 28+205 AL KM 28+25, ASI MISMO EL DIA DE HOY SE REALIZO LA VISITA EN CAMPO POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DE LA JRD, ENTIDAD, SUPERVISION Y CONTRATISTA.

EN REFERENCIA AL ASIENTO 1231 DEL CONTRATISTA SOBRE EL AVANCE FÍSICO DE OBRA, EN LA PRESENTE JORNADA SIGUE SIENDO RESTRINGIDO LA MISMA COMO PUDIERON VERIFICAR LOS VISITANTES.

EN LA PRESENTE JORNADA SE VERIFICA EN OBRA LA PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD, EL ADJUDICADOR DE LA JRD CON SU SECRETARIO, PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN, QUE RECORREN EL TRAMO EN INTERVENCIÓN, VERIFICANDO EL AVANCE DE LOS TRABAJOS A LA FECHA.

SE DISPONE AL CONTRATISTA PROCEDER CON EL INCIO DE LOS TRABAJOS DE LAS PARTIDAS COMPONENTES DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 08 COMPONENTE CUNETAS, EN VISTA DE QUE, ESTAS SON PARTIDAS PRECEDENTES AL COLOCADO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL PAVIMENTO Y EVITAR MAYORES ATRASOS.

Recomendaciones:

EL DIA DE HOY SE CONTINUA VISUALIZANDO PROBLEMAS DE MAQUINARIA PARALIZADA EN ESTADO DE STAND BY, POR SITUACIONES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, COMO SON FALTA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MAC, CONTINUA REPARACIONES EN PLANTA DE ASFALTO, ASI COMO MAQUINARIA, SOBRE PERSONAL DE CAMPO, SE NOTA PRESENCIA EN FRENTE DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO Y RECONFORMACION DE BASE Y COLOCACION DE JUNTAS EN CUNETAS

Auditoria Fecha De Creación:

28-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

28-08-2023



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

24-08-2023

Actividades:

stand dy

CDescripcion _____ :

1

prog. 23+500, planta de asfalto así como maquinaria y equipo en stand by por causas atribuibles al contratista, falta de pagos a proveedores

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

24-08-2023

Actividades:

visita de administrador de contrato jrd

CDescripcion _____ :

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-08-2023

Actividades:

stand dy

CDescripcion _____ :

3

prog. 23+500, planta de asfalto así como maquinaria y equipo en stand by por causas atribuibles al contratista, falta de pagos a proveedores

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-08-2023

Actividades:

STAND BY

CDescripcion _____ :

4

Prog. 25+780, maquinaria en stand by por falta de insumos para preparar MAC, causas atribuibles al contratista

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-08-2023

Actividades:

construcción de muro

CDescripcion _____ :

25+200

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-08-2023

Actividades:

construcción de muros

CDescripcion _____ :

28+200

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-08-2023

5

6



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-08-2023

Actividades:

construcción de muro

CDescripcion _____ :

28+220,

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-08-2023

Actividades:

visita de administrador de contrato jrd

CDescripcion _____ :

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

24-08-2023

Actividades:

visita a obra JRD

CDescripcion _____ :

23+500

9

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-08-2023