



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Infor me: 39	Fecha Infor me: 25 - 08 - 2023	Nombre De La Obra: Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------------	----------------------------	--	---	--

Foto Bitacora:  25/8/2023 09:29:55.2 258 2246687 9320749 Somate Culminación Carretera Rodriguez - 9 Mendoza: Selva Alegre - La Calzada Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  25/8/2023 09:29:39.5 258 2246687 9320749 Somate Culminación Carretera Rodriguez - 9 Mendoza: Selva Alegre - La Calzada Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  25/8/2023 10:05:44 Culminación Carretera Rodriguez - 9 Mendoza: Selva Alegre - La Calzada Ver imagen completa	Foto Bitacora 4:  25/8/2023 10:07:00.9 Culminación Carretera Rodriguez - 9 Mendoza: Selva Alegre - La Calzada Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:

el presente día se limita el acceso a la información de asistencia del personal contractual del contratista las labores definidas son colocación de over en progresiva afectada por lluvia 19+000 a 19+240 planta chancadora operativa y en producción cantera en explotación

Conclusiones:

supervisión no ejecuta contra muestra en el ensayo de viga Becker el personal contractual de la supervisión se encuentra de periodo de bajada se solicitará definir los accesos de monitoreo por el cual se elevará una carta a la entidad al respecto.

Recomendaciones:

se solicita a ing de suelos Elsa guerrero carbajal, si tiene evaluación de control de calidad de producción de planta chancador, respondiendo que si tiene mas no precisa de que fecha se ha realizado

Auditoria Fecha De Creación: 25-08-2023	Auditoria Fecha De Edición: 28-08-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografía:

25-08-2023

Actividades:

movimiento de tierras: Perfilado y compactado de sub rasante
Obras Pre liminares: seguridad vial

CDescripcion_____:

Se verifica el control de calidad mediante el equipo de viga becker y el camión cargado de prueba por parte de la contratista
se verifica la señalización previa, instalación de barreras, vigía y señales de desvío al rededor de la zona a intervenir.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

25-08-2023

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

25-08-2023

Actividades:

movimiento de tierras: perfilado y compactado de sub rasante en zona urbana

CDescripcion :

se verifica proceso de escarificación y compactación de sub rasante en progresiva 14+200 a 14+500 se muestra el paso de la cisterna en su programa de humedecimiento previo a la compactación

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

25-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

25-08-2023

Actividades:

conformación de material excedente en DEM

CDescripcion _____ :

visita por la progresiva 15+900 donde se verifica la llegada de volquetes los cuales depositan su carga a orillas de la explanación

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

25-08-2023

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

25-08-2023

Actividades:

verificación de obras preliminares

CDescripcion _____ :

se verifica la colocación de señales momentáneas de tránsito y seguridad vial

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-08-2023



Fotos: