



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	152-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	24-08-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 152-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL JUEVES 24 DE AGOSTO DEL 2023

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.

CLIMA: TODO EL DIA MUY SOLEADO DESPEJADO.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 45 VOLQUETES DE 15 M3
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 01 CARGADOR S/NEUMATICO
 02 MOTONIVELADORAS
 01 RODILLO VIBRATORIO
 02 RETROEXCAVADORA
 01 MINICARGADOR
 01 TRACTOR D-8 S/O
 EQUIPO SUPERVISION:
 03 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
 01 MINIVAN

Recomendaciones:

CON RESPECTO AL MANTENIMIENTO DE VIA, DEBE INCREMENTAR EL RIEGO PARA EVITAR EL POLVO RESUSPENDIDO.

Auditoria Fecha De Creación:

24-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

28-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

24-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 3+170

EXCAVACION DE SUB DRENES

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA S/O
16 VOLQUETES DE 15 M3

1

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

24-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+200

ACOPIO DE MATERIAL PARA RELLENO

CDescripcion _____ :

01 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS
01 EXCAVADORA S/O
12 VOLQUETES DE 15 M3

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

23-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

24-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA

CDescripcion _____ :

VACIADO DE ALEROS

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

24-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 4 +300

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE EN PLATAFORMA

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA S/O
18 VOLQUETES DE 15 M3

4

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1 +400

OBRAS DE ARTE - MCA

CDescripcion _____:

HABILITADON DE ACERO Y ENCOFRADO

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

24-08-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

6

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

24-08-2023

Actividades:

UBICACION: DME 7

ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE CORTE

CDescripcion _____:

EXTENDIDO DE MATERIAL DE CORTE

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+200

MOVIENTO DE TIERRAS - MEJORAMIENTO DE S.R

CDescripcion _____ :

01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO LISO VIBRATORIO
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

24-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+718

OBRAS DE ARTE - TIPO MCA

CDescripcion _____:

HABILITADO DE ACERO EN LOSA FONDO Y MUROS
ENCOFRADO DE MUROS
TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA

9

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

25-08-2023