



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 61	<b>Fecha Informe:</b> 28 - 08 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	---	--	---

<b>Foto Bitacora:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
---	---	---	---	--	--

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 28 DE AGOSTO DEL 2023.

**Conclusiones:**

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) EN LOS KMS. 12+280, 13+180, 36+040, 40+500 Y 41+000.  
 OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 7+731, 9+172, 15+151, 15+991, 17+622, 52+530 Y 53+189.  
 MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+500.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS Y ARQUEOLOGICOS.  
 AGILIZAR LAS EJECUCIONES COACTIVAS DE LOS PREDIOS EN TRAMITE.

**Auditoria Fecha De Creación:**

29-08-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

29-08-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

28-08-2023

**Actividades:**

BADEN KM. 7+731

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL 13

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

28-08-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

28-08-2023

**Actividades:**

MURO MCA KM. 9+172.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL 10

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

28-08-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

28-08-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 13+180

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
08 VOLQUETES  
04 PERSONAL

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

28-08-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

28-08-2023

**Actividades:**

ALCANTARILLA KM. 15+151

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL 11

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

28-08-2023