



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 41	<b>Fecha Informe:</b> 28 - 08 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Culminación de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	<b>Personal Encargado:</b> MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------------	---------------------------	---	---	--

<b>Foto Bitacora 1:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> 	<b>Foto Bitacora 3:</b> 	<b>Foto Bitacora 4:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	--	--

**Asunto:**

se verifica el paso del cuaderno de obra en la supervisión  
 se verifica nuevo personal a trabajar en nuevos frentes para obras de arte  
 frentes drenaje , DEM, seguridad vial, transporte de material granular, perfilado de sub rasante  
 El día de hoy la planta chancadora se encuentra paralizada por falla mecánica.  
 cantera está en proceso de producción.

**Conclusiones:**

superficie de progresiva 14+200 a 14+500 deberá realizar ensayo de flexibilidad  
 lluvia afecta todos los frentes

**Recomendaciones:**

el presente día debe ser considerado como ampliación por mal clima

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b> 28-08-2023	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b> 29-08-2023
---	--

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

28-08-2023

### Actividades:

Protección Ambiental: conformación del DEM

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

no hay maquinaria de acomodo solo se realiza el acopio de los diferentes materiales eliminados en los frentes

1

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

28-08-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

28-08-2023

**Actividades:**

llovizna intermitente en zona urbana

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

llovizna en la progresiva 11+700 a 16+500

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

28/8/2023 16:33:30.4  
18M 265869 9315668  
Culminación Carretera Rodriguez  
Mendoza: Selva Alegre -La Calzada

**Fecha Toma De Datos:**

28-08-2023

2



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

28-08-2023

**Actividades:**

día de lluvia por la mañana y por la tarde

**CDescripcion :**

Progresiva 19+000 verificación de perjuicios de un día de lluvia en esta zona se ha cubierto con el mejoramiento la zona 240 mt

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

28-08-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

28-08-2023

**Actividades:**

en medio de la lluvia llega 4 viajes de material granular

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

el material corre el riesgo de saturarse, por tanto es una mala decisión de residencia el ejecutar el movimiento de tierra en momento de lluvia

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

28-08-2023



**Fotos:**