



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	156-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	29-08-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 156-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL MARTES 29 DE AGOSTO DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.
 CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y MUY SOLEADO DESPEJADO POR LA TARDE.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 45 VOLQUETES DE 15 M3
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 01 CARGADOR S/NEUMATICO
 02 MOTONIVELADORAS
 01 RODILLO VIBRATORIO
 02 RETROEXCAVADORA
 01 MINICARGADOR
 01 TRACTOR D-8 S/O
 EQUIPO SUPERVISION:
 03 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
 01 MINIVAN

Recomendaciones:

EN LA PROGRESIVA KM 5+950 L/I SE TIENE UN SILO DE DESAGUE QUE UTILIZAN 12 VIVIENDAS, ESTO EN LA PARTE ALTA DE LA BANQUETA DE CORTE.
 MOTIVO POR EL CUAL SE TIENE DESPRENDIMIENTO DE PARTE DEL CORTE POR LAS FILTRACIONES DE LAS AGUAS SERVIDAS, DENTRO DEL DERECHO DE VIA.
 SE RECOMIENDA EVALUAR A LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA CON SUS INGENIEROS RESPECTIVOS POR ESPECIALIDAD, DE REUBICAR ESTOS SILOS DE DESAGUE, EN LA PARTE MAS ALTA, ESTOTAMBIEN EN COORDINACION CON DERECHO DE VIA PARA VERIFICACIONDE LAS AFECTACIONES.



Auditoria Fecha De Creación:

30-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

30-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:
29-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 5+950 L/I
CON EL ESPECIALISTA EN SSOMA ING. JAIME PRIETO

CDescripcion _____ :

VERIFICACION DE LA EXISTENCIA DE SILO ARTESANAL POR ENCIMA DE LA BANQUETA DE CORTE

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

29-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+900

CDescripcion _____ :

ESTACION DE CONTROL DE CONTAMINACION SONORA Y DE EMISION DE POLVOS
RESUSPENDIDOS

2

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

29-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

29-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 12+300

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE EN PLATAFORMA

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA S/O
16 VOLQUETES DE 15 M3
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

29-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+960

MATERIAL DE RELLENO

CDescripcion _____ :

ACOPIO DE MATERIAL PARA RELLENO ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLA

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

29-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+718

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MARCO DE CONCRETO ARMADO DE 1 X 1 M

CDescripcion_____:

HABILITADO DE ACERO Y ENCOFRADO DE LOSA DE FONDO Y MUROS

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

29-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 3+300

MOVIMIENTO DE TIERRAS

PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE

CDescripcion _____ :

01 MOTONIVELADORA
01 CAMION CISTERNA DE AGUA
01 RODILLO LISO VIBRATORIO

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

29-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 3+210

SECTOR DE ACOLCHONAMIENTO

CDescripcion _____ :

EXCAVACION DE ZANJA PARA SUB DREN CON OVER

7

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografía:

29-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+280

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE EN SECCION DE PLATAFORMA

CDescripcion

01 EXCAVADORA S/O
21 VOLQUETES DE 15 M3
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-08-2023