



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	siritor 43	30 - 08 - 2023	Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Foto Bitacora:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 2:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 3:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 4:




[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 5:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 6:



[Ver imagen completa](#)

Asunto:

el presente día todos los frentes de intervención con personal de campo están suspendidas por feriado
 Planta chancadora operativa después de reparación en motor eléctrico de chancadora primaria.
 cantera operativa en extracción tamizado del material y transportado a material de mejoramiento y chancadora
 personal de la supervisión en labores suspendidas por feriado
 Personal clave de la contrata firma antes de tiempo : Cesar Llanque Cantaro

Conclusiones:

el control de asistencia de la contrata es vulnerable a firmas no verídicas por parte del ing -Cesar Llenque
 El control de asistencia de la supervisión es vulnerable por la secretaria Karina el cual realiza firmas de ausentes.

Recomendaciones:

se recomendará control biométrico para la asistencia de la supervisión por vulnerar la veracidad de su asistencia por tanto de sus protocolos.

Auditoria Fecha De Creación:

30-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

30-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

30-08-2023

Actividades:

visita a oficina de supervisión

CDescripcion

las labores de oficina están detenidas por feriado.
se tiene al personal Luis cárdenas visitando la oficina.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-08-2023

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

30-08-2023

Actividades:

visita a la localidad de san marcos

CDescripcion

camino a la planta chancadora, se registra el crecimiento de hierba en la zona de las cunetas

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

30-08-2023

Actividades:

visita a la planta chancadora
guardianes en alerta en puntos de maquinaria parada durante el recorrido.

CDescripcion_____:

El día de hoy se registra planta reparada (motor eléctrico de chancadora primaria)
se registra vista panorámica y planta en producción se toma lista de operación con 01 cargador frontal

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

30-08-2023

Actividades:

Visita a cantera

CDescripcion _____:

operación de maquinaria pesada en el proceso de tamizado después de extracción ; cargador y 02 excavadoras el material aparenta contener arcillas

En la cantera se apersonan el ing de producción Jorge Okuyama , el ing de seguridad Tadeo Rodriguez, el ing de trazo Orlando Ortega el ing de calidad Milton Lope,

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

30-08-2023

Actividades:

cantera extracción en zona de cañaverales y zona normal

CDescripcion _____ :

se verifica el empleo de excavadora naranja en extracción de material con partículas arcillosas observando el espejo de agua de color chocolate
se verifica en toma panorámica de la proximidad de ambos sectores de extracción.

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-08-2023



Fotos: