



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 62	<b>Fecha Informe:</b> 29 - 08 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	---	--	---

<b>Foto Bitacora:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
---	---	---	--	--	--

**Asunto:**  
INFORME DE CAMPO DEL 29 DE AGOSTO DEL 2023.

**Conclusiones:**  
SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 12+250, 13+200, 36+040, 40+890, 41+020 Y 42+850.  
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 7+731, 9+172, 15+151, 15+991, 52+530 Y 53+308.  
TRABAJOS DE PERFORACION EN EL KM. 54+670.  
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+500.

**Recomendaciones:**  
AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS Y ARQUEOLOGICOS.

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b> 29-08-2023	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b> 30-08-2023
---	--

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

29-08-2023

**Actividades:**

ALCANTARIA MC KM. 53+308.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 MEZCLADORA  
10 PERSONAL

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

29-08-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

29-08-2023

**Actividades:**

ALCANTARILLA TMC 52+530.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL 08

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

29-08-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

29-08-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 42+850

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
10 VOLQUETES  
04 PERSONAL

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

29-08-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

29-08-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 42+020

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
17 VOLQUETES  
04 PERSONAL

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

29-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografia:**

29-08-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 40+920.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
01 CARGADOR  
10 VOLQUETES  
04 PEROSNAL

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

29-08-2023

5