



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 63	Fecha Informe: 3 0 - 0 8 - 2023	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 30 DE AGOSTO DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 12+220, 13+020, 36+040. OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 7+731, 9+172, 15+991, 17+622, 51+857, 53+308. MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 56+000. NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA LIBERACION DE PREDIOS, ARQUEOLOGICOS Y PAGOS A LOS AFECTADOS DE SUS PREDIOS. HASTA LA ACTUALIDAD NO SE CUENTA CON MOVILIDAD PARA EL TRASLADO DEL MONITOR A OBRA, LO QUE LIMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS.

Auditoria Fecha De Creación:

30-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

31-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

30-08-2023

Actividades:

ALCANTARILLA MC KM. 17+622.

CDescripcion _____ :

1

PERSONAL 08

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

30-08-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 12+220.

CDescripcion _____ :

2

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
13 VOLQUETES
04 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

30-08-2023

Actividades:

BADEN KM. 7+731

CDescripcion :

PERSONAL 13

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

30-08-2023