



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 062	<b>Fecha Informe:</b> 26 - 08 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> 	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	

**Asunto:**

REPORTE N° 062 - 26 DE AGOSTO DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



**Conclusiones:**

EN REFERENCIA AL ASIENTO N° 1236 DEL RESIDENTE QUE HACE ALUSIÓN SOBRE EL ASIENTO 1234 DE LA SUPERVISIÓN LOS ESPECIALISTAS DE TRAZO Y SUELOS Y PAVIMENTOS ELABORAN LA INFORMACIÓN TÉCNICA CON LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES REFERIDO A LOS TRÁMITES DE REPLANTEO DE LOS MUROS DE SUELO REFORZADO UBICADOS ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28 + 205 AL KM 28+225, KM 29+168 AL KM 29+207.60 Y SERÁN ALCANZADOS CON PRONTITUD.

RESPECTO AL ASPECTO LEGAL, EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ACORDE A LOS TDRS DE LAS BASE INTEGRADAS, EL CONTRATO, EL RLCE Y OTROS QUE INDICAN LAS BASES. SI SE PRETENDE TRAMITAR LAS MODIFICACIONES SI HUBIERA ESTA DEBE REALIZAR ACORDE A LA NORMATIVA PERTINENTE. EN LA PRESENTE JORNADA EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA SIGUE SIENDO MUY RESTRINGIDO.

EN REFERENCIA AL ASIENTO 1235 DEL CONTRATISTA SOBRE LO MANIFESTADO POR LA SUPERVISIÓN EN EL ASIENTO 1234 NOS RATIFICAMOS EN TODO SU CONTENIDO, ACLARANDO A LO MANIFESTADO POR EL RESIDENTE DE OBRA EN EL ASIENTO N° 1235 EFECTIVAMENTE SE HAN REALIZADO COORDINACIONES ENTRE LOS ESPECIALISTAS DE TRAZO, SIN EMBARGO, EN EL DOCUMENTO PRESENTADO NO SE HA RESPETADO LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, POR LO QUE LA SUPERVISIÓN CON SUS ESPECIALISTAS DE TRAZO Y DE SUELOS Y PAVIMENTOS HA REALIZADO LA COMPATIBILIZACIÓN DE LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA CON LO QUE INDICA EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y ESTÁ RESULTA SIENDO TOTALMENTE DISTINTA, POR LO QUE, A PESAR DE HABER APROBADO CON ANTERIORIDAD EL REPLANTEO ESTA NO PUEDE SER RATIFICADA, EN VISTA DE QUE, NO ES PROCEDENTE, POR LO QUE INVOCAMOS PRESENTAR DICHO REPLANTEO TAL COMO INDICA EL EXPEDIENTE TÉCNICO O SI CONSIDERA QUE AMERITA LA MODIFICACIÓN TRAMITAR SEGÚN CORRESPONDA.

SOBRE EL RETIRO INMEDIATO DEL ESPECIALISTA DE TRAZO DEL CONTRATISTA, SE DISPONE LA MISMA POR HABER PROMOVIDO UNA PROPUESTA FUERA DE CONTEXTO, DISTINTO A LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y AÚN SIENDO RATIFICADO POR EL RESIDENTE DE OBRA, ES MENESTER TENER EN EL EQUIPO TÉCNICO PROFESIONALES QUE GARANTICEN Y CUMPLAN CON LA FUNCIÓN ENCOMENDADA TENIENDO COMO PREMISA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TDRS DE LAS BASE INTEGRADAS, EL CONTRATO Y LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE, POR TAL MOTIVO EN LA SUPERVISIÓN SE HA REALIZADO EL CAMBIO DEL ESPECIALISTA QUE HA CORROBORADO ESTA PETICIÓN ERRÓNEA, EN CONSECUENCIA, POR LA SALUD DE LA OBRA EL MENCIONADO ESPECIALISTA DEBE SER RETIRADO DE LA OBRA.

CON CARTA N° 142-2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 25.08.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA REVISIÓN DE ALGUNOS ASPECTOS DE OBRAS DE DRENAJE.

CON CARTA N° 143-2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 26.08.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LAS OBSERVACIONES RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL MURO DE SUELO REFORZADO.

**Recomendaciones:**

EL DIA DE HOY SE CONTINUA VISUALIZANDO PROBLEMAS DE MAQUINARIA PARALIZADA EN ESTADO DE STAND BY, POR SITUACIONES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, COMO SON FALTA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MAC, CONTINUA REPARACIONES EN PLANTA DE ASFALTO, ASI COMO MAQUINARIA, SOBRE PERSONAL DE CAMPO, SE NOTA PRESENCIA EN FRENTE DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO Y RECONFORMACION DE BASE

**Auditoria Fecha De Creación:**

31-08-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

31-08-2023

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

27-08-2023

**Actividades:**

construcción de muro

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

prog. 28+200

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

26-08-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

27-08-2023

**Actividades:**

construcción de muro

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

prog. 28+220

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

26-08-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX  
WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

27-08-2023

**Actividades:**

RECONFORMACION DE BASE

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

28+500, RIEGO DE PLATAFORMA

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

26-08-2023