



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 063	<b>Fecha Informe:</b> 28 - 08 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> 	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	

**Asunto:**

REPORTE N° 063 - 28 DE AGOSTO DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



### Conclusiones:

SE VIENE EJECUTANDO LA DESCARGA DEL LADO DERECHO DEL SUB DRENAJE DEL KM 28+198. DEL ADICIONAL DE OBRA N°06 SE ESTA EJECUTANDO LAS TAPAS DE LAS CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO TIPO V ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+600 AL KM 27+640. CON RESPECTO AL ADICIONAL N°08 SE VIENE EJECUTANDO EL PERFILADO DE LAS CUNETAS TIPO 2 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+640 AL KM 27+750. ASI MISMO SE VIENE EJECUTANDO LA LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL KM 19+480 AL KM 20+760. DEL MISMO MODO SE VIENE TRABAJANDO EN LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR DAÑADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+480 AL KM 28+890. TAMBIEN SE VIENE EJECUTANDO EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA EN CONSTRUCCIÓN CON APOYO DE UN CISTERNA PARA EVITAR LA POLUCIÓN.

EN REFERENCIA AL ASIENTO 1239 DEL CONTRATISTA SOBRE LO MANIFESTADO EL AVANCE FISICO, LAMENTABLEMENTE ESTE SIGUE SIENDO RESTRINGIDO.

SE DISPONE AL CONTRATISTA PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS COMPONENTES DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 08 (CUNETAS), LA MISMA DEBE SER COMO MÍNIMO EN DOS FRENTES TAL COMO HA MANIFESTADO ESTE EN REUNIÓN CON EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD Y LA JRD EN LA VISITA DE CAMPO N° 19, ESTO CON LA FINALIDAD DE PROSEGUIR CON EL COLOCADO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LOS TRAMOS DONDE SE EJECUTEN ESTAS PARTIDAS LAS CUALES SON PRECEDENTES AL COLOCADO DEL MAC.

TAMBIÉN ES IMPERATIVO QUE SE EJECUTE LA PARTIDA DE IMPRIMADO EN TRAMOS DONDE SE HA EFECTUADO LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR, ANTES QUE SUFRAN MAYOR DETERIORO Y OCASIONEN NUEVA RECONFORMACIÓN, LA MISMA VA EN DESMEDRO DE LOS INTERESES DEL CONTRATISTA.

EN CUANTO A LAS PARTIDAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PRINCIPAL COMO ESCOLLERAS DE EMBOQUILLADO EN LA ENTRADA Y SALIDA DE ALCANTARILLAS, CUNETAS, MUROS DE SUELO REFORZADO, SEÑALIZACIÓN VERITICAL Y HORIZONTAL, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA Y OTROS, ESTAS DEBEN SER EJECUTADAS CON PREMURA PARA CULMINAR ANTES DEL PERIODO DE PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE ESTÁ MUY PRÓXIMA.

CON CARTA N° 144-2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 28.08.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA RESPUESTA AL ASIENTO N° 1236 DEL RESIDENTE DE OBRA REFERIDO A LOS PLANOS DE REPLANETO DE LOS MUROS DE SUELO REFORZADO UBICADOS EN LAS PROG. KM 28+965 AL KM 29+003 Y KM 29+168 AL KM 29+207.60.

CON CARTA N° 145-2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 28.08.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN PROCESOS CONSTRUCTIVOS.

### Recomendaciones:

EL DIA DE HOY SE CONTINUA VISUALIZANDO PROBLEMAS DE MAQUINARIA PARALIZADA EN ESTADO DE STAND BY, POR SITUACIONES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, COMO SON FALTA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MAC, CONTINUA REPARACIONES EN PLANTA DE ASFALTO, ASI COMO MAQUINARIA, SOBRE PERSONAL DE CAMPO, SE NOTA PRESENCIA EN FRENTE DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO Y RECONFORMACION DE BASE

**Auditoria Fecha De Creación:**

31-08-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

31-08-2023

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

28-08-2023

**Actividades:**

MC30

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

1 área auxiliar 23+000, trasegado de MC30

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

28-08-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

28-08-2023

**Actividades:**

servicio de movilidad

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

2 25+300, presencia de movilidad en campo

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

28-08-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

28-08-2023

**Actividades:**

MAQUINARIA EN STAND BY

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

3

PROG. 23+500, equipo mecánico y maquinaria en stand by, por causas atribuibles al contratista, falta de pagos e insumos para producción

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

28-08-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

28-08-2023

**Actividades:**

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

28-08-2023