



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 45	Fecha Informe: 31 - 08 - 2023	Nombre De La Obra: Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------------	---------------------------	---	---	--

Foto Bitacora:




[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 2:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 3:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 4:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 5:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 6:



[Ver imagen completa](#)

Asunto:

se verifica que se tiene cuaderno de obra notariado,
se verifica la suplantación de firma en tareo , firmando el tareo fuera de su oficina

Conclusiones:

el día de hoy se ejecuta obras de acabado de cabezales de alcantarilla en tramo I
se tiene la visita de personal de PVN - derecho de vía trabajando en el saneamiento de previos y postes
Bryan Flores

Recomendaciones:

se realizará una Reunión con personal de obras de Electro oriente a tratar tres zonas: ovalo , 10+500 y 18+600 para el día de mañana

Auditoria Fecha De Creación:

31-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

02-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

31-08-2023

Actividades:

Movimiento de tierras: perfilado y compactado de sub rasante en zona urbana.

CDescripcion :

conformación y compactación de sub rasante de progresiva 13+800 a 14+000 por el momento se cuenta con 01 motoniveladora

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

31-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

**Fecha De
Fotografia:**

31-08-2023

Actividades:

movimiento de tierras, control de calidad.

CDescripcion _____ :

se verifica el control de densidad en progresiva 13+800 a 13+700
ya habían realizado control de deflexiones

2

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

31-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

31-08-2023

Actividades:

verificación de equipos de sub contrata de Pre mezclado

CDescripcion _____ :

verificación del control de calidad en la elaboración de concreto premezclado. se cuenta con los equipos básicos para sustentar un correcto control de calidad el laboratorio cuenta con prensa de prueba de probetas de concreto de 6"x 12" cuenta con mallas para la graduación ASTM. aceptable.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

31-08-2023

3



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

31-08-2023

Actividades:

drenaje
obras provisionales

CDescripcion_____:

progresiva 0+810 se ejecuta el corte perfilado y compactación de protección de cabezales de alcantarillas existentes izquierda y derecha
se verifica la colocación de señales preventivas de zona de trabajo para el área de seguridad vial.

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

31-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

31-08-2023

Actividades:

verificación en planta de premezclado

CDescripcion _____ :

planta ubicado en ovalo tramo I: cuenta con agregado zona rioja, arena lavada, cemento por suelto en bolsa gigante, dosificación semi automática, agua cuantificada y analizada,

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-09-2023



Fotos: