



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 65	<b>Fecha Informe:</b> 01 - 09 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

#### Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

#### Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 12+250, 36+040, 40+890, 41+020 Y 42+830.  
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 7+731, 9+172, 15+991, 17+622, 51+633, 51+857, 53+308.  
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL 56+000.  
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

#### Recomendaciones:

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS Y ARQUEOLOGICOS.

#### Auditoria Fecha De Creación:

01-09-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

03-09-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

01-09-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 12+250.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA.  
25 VOLQUETES.  
05 PERSONAL

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

01-09-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

01-09-2023

**Actividades:**

MURO MCA KM. 9+172

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL 10

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

01-09-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

01-09-2023

**Actividades:**

BADEN KM. 7+731.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL 12

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

01-09-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

01-09-2023

**Actividades:**

DME HUACHASPINA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 TRACTOR.  
01 EXCAVADORA.  
03 PERSONAL.

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

01-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

01-09-2023

### Actividades:

CANtera TRUJILLO  
EN PROCESO DE CIERRE

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

EQUIPOS:  
01 CARGADOR.  
01 EXCAVADORA.  
01 VOLQUETE.  
02 PERSONAL.

5

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

01-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

01-09-2023

**Actividades:**

CANTERA SACAYCACHA.  
(PRODUCCION DE AGREGADOS PARA CONCRETO).

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
03 CARGADORES  
02 VOLQUETES  
02 EXCAVADORAS  
01 CHANCADORA  
08 PERSONAL

6

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

01-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografía:**

01-09-2023

**Actividades:**

DME 40

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 TRACTOR.  
03 PERSONAL

7

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

01-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografia:

01-09-2023

### Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 42+830.

### CDescripcion

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA  
10 VOLQUETES  
04 PERSONAL

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

01-09-2023

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografia:

01-09-2023

### Actividades:

DME 37 KM. 30+260

### CDescripcion

PERSONAL 04

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

01-09-2023