




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA


Confirma Bitacora:	Nro Informe: soritor 47	Fecha Informe: 02 - 09 - 2023	Nombre De La Obra: Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------	--------------------------------------	---	---	--




[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)

Asunto:

El presente día se desarrolló labores de drenaje: en zona urbana 02 pases en zona rural 02 equipos motoniveladoras sin operador operaciones de extracción de material en cantera planta chancadora en producción

Conclusiones:

por cierre de mes se concentran en informes mensuales los especialistas la falta de operadores de motoniveladora limitan las producciones consecuentes equipo de topografía de la supervisión comprometido con sus logros

equipo de calidad y estructuras limitados a seguir normas evitando resultados propios de laboratorio

Recomendaciones:

tarea de saneamiento en progreso, se solicitará equipo de trazo coincidir con electro Oriente para saneamiento de km 0+00 para el lunes persiste la necesidad de traslado de equipamiento y técnicos de laboratorio de Moyobamba a soritor. la restricción de cuaderno de obra declino, el miso se encuentra en oficina de supervisión.

Auditoria Fecha De Creación:

02-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

03-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

02-09-2023

Actividades:

drenaje
obras provisionales

CDescripcion_____:

excavación para cabezales derecha e izquierda de alcantarilla en estado de Tbm
se verifica la señalización zonal mediante delineadores y cinta de seguridad para zona rural.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

02-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

02-09-2023

Actividades:

drenaje
Obras provisionales

CDescripcion_____:

progresiva 18+460 se verifica el empleo de señales reflectivas carteles de 1.20 x 1.20 desplegados en zona de trabajo
se verifica que continua labores de colocación de drenaje lado izquierdo: corte ,cama de arena , compactación de terreno de fundación, tubería perforada
control topográfico, relleno con material filtro, compactación por capas, sellado de geotextil y compactado de la misma.

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

02-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

02-09-2023

Actividades:

Obras provisionales: seguridad vial en progresiva 19+100

CDescripcion _____ :

verificación de la seguridad en obra se observa al personal de la supervisión no cumplir con el equipo de protección personal encontrándose los especialistas de seguridad en el punto de revisión se verifica la instalación de barreras, letreros vigía y radiocomunicación por parte de la contratista.

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

02-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

02-09-2023

Actividades:

verificación de labores del equipo de topografía de la supervisión

CDescripcion _____ :

progresiva 19+160 se encuentran al técnico Gayson y sus asistentes Xiomi y Aselina en labores de seccionamiento

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

02-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

02-09-2023

Actividades:

drenaje
obras provisionales en zona urbana

CDescripcion_____:

en progresiva 12+409 se ejecuta la excavación y compactación de sub rasante de dicha obra se verifica la señalización mediante delineadores y cinta plástica de seguridad limitando la zona de riesgo se verifica la instalación de barreras momentáneas en el cuidado del tránsito local.

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

02-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

02-09-2023

Actividades:

Drenaje: zona urbana
obras Provisionales en zona urbana

CDescripcion_____:

Ejecución de trazo y nivelación de puntos para alcantarilla de concreto en progresiva 12+409 se verifica la instalación de señales conos y vigía, delimitando la zona de trabajo

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

02-09-2023

6



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

02-09-2023

Actividades:

Drenaje
obras provisionales

CDescripcion_____:

construcción de cabezal de tbm en km 14+720
se verifica señalización mediante delineadores y cinta plástica rotulada para seguridad

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

02-09-2023

7



Fotos: