



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	160-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	04-09-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>

#### Asunto:

INFORME N° 160-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC  
 REPORTE DEL LUNES 04 DE SETIEMBRE DEL 2023  
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2  
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2  
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.  
 CLIMA: TODO EL DIA MUY SOLEADO DESPEJADO.

#### Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.  
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:  
 06 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS  
 48 VOLQUETES DE 15 M3  
 04 CAMIONES CISTERNA DE AGUA  
 01 CARGADOR S/NEUMATICO  
 02 MOTONIVELADORAS  
 02 RODILLO VIBRATORIO  
 02 RETROEXCAVADORA  
 01 MINICARGADOR  
 01 TRACTOR D-8 S/O  
 EQUIPO SUPERVISION:  
 04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4  
 01 MINIVAN

#### Recomendaciones:

EN LOS SECTORES SANTA ROSA Y SAN ANTONIO EL CONTRATISTA DEBE INTENSIFICAR EL RIEGO COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO, YA QUE SE PRODUCE MUCHA PARTICULA RESUSPINDA (POLVO)

#### Auditoria Fecha De Creación:

05-09-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

05-09-2023

### PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

04-09-2023

**Actividades:**

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS PROGRESIVA KM 3+185 AL KM 3+310

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE - ADICIONAL 11 (ESPOLONES)

**CDescripcion**

01 EXCAVADORA S/O  
16 VOLQUETES DE 15 M3  
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

1

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

04-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

04-09-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+377

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA DE 1X1

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PRUEBA DE CALIDAD - DENSIDAD DE CAMPO DE RELLENO ESTRUCTURAL

2

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

04-09-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

04-09-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+330

SSOMA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

ESTACION DE EMERGENCIA

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

04-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

04-09-2023

### Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 0+ 820 AL KM 0+920

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE - ADICIONAL N 9

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

02 RODILLO LISO VIBRATORIO  
01 MOTONIVELADORA  
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

4

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

04-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

04-09-2023

### Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 0+450 AL KM 0+525

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE - ADICIONAL N 9

MOVIMIENTO DE TIERRAS - EXCAVACION DE PLATAFORMA

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

01 EXCAVADORA S/O  
16 VOLQUETES DE 15 M3  
01 CAMION CIATERNA DE AGUA

5

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

04-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

04-09-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 10+692

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TMC 36"

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

ESP. DE PRODUCCION CRTG - ING. PEDRO TORRES

VERIFICACION DE AFLORAMIENTO DE AGUA EN LA PARTE ALTA DE LA ALCANTARILLA.

SE DEBE REALIZAR UNA CAPTACION PARA NO INTERRUMPIR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y LUEGO REALIZAR EL EMBOQUILLADO.

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

05-09-2023

6



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

04-09-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+718

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA DE 1X1

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

HABILITADO DE ACERO Y ENCOFRADO DE LOSA DE FONDO Y MUROS

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

05-09-2023

7





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografia:

04-09-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+860

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE EN PLATAFORMA

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

01 EXCAVADORA S/O  
15 VOLQUETES DE 15 M3  
01 CAMION CISTERNA DE AGUA DE 15 M3

8

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

05-09-2023